



Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|
| 2020-1120 | CALCAHUAL / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA | 896,540.00 | 0.00 | 896,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 13-04-2020 / 11-06-2020 | 100 % | 100 % | 197 PERSONA | 1.00 METRO CUBICO | OBRA | AYUNTAMIENTO | FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV | 0 | 0 |
| | | 896,540.00 | 0.00 | 896,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 2020-1121 | AHUACATITLA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 2,560,820.00 | 0.00 | 2,560,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 19-05-2020 / 17-07-2020 | 85 % | 79 % | 631 PERSONA | 1.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | 0 | 0 |
| 2020-1108 | ENSENADA (CHALCO) / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 14-05-2020 / 12-07-2020 | 95 % | 85 % | 140 PERSONA | 700.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | 0 | 53910 |
| | | 4,910,820.00 | 0.00 | 4,910,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-1084 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 4 DE AGOSTO | 1,497,832.00 | 0.00 | 1,497,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 15-05-2020 / 13-07-2020 | 90 % | 75 % | 80 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ | 0 | 35231 |
| 2020-1085 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 350,509.70 | 0.00 | 350,509.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-05-2020 / 26-07-2020 | 30 % | 0 % | 81 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ | 0 | 34839 |
| 2020-1103 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS | 612,205.00 | 0.00 | 612,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 14-05-2020 / 12-07-2020 | 90 % | 83 % | 100 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ | 0 | 35164 |
| 2020-1104 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO J. JE SUS TREJO BALDERAS | 2,512,968.50 | 0.00 | 2,512,968.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 17-04-2020 / 15-06-2020 | 100 % | 100 % | 135 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | 0 | 47982 |
| 2020-1106 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y MARIANO JIMÉNEZ | 2,985,320.48 | 0.00 | 2,985,320.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-03-2020 / 02-05-2020 | 100 % | 100 % | 142 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | TORANG, CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | 0 | 49662 |
| 2020-1124 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES | 855,420.00 | 0.00 | 855,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 05-03-2020 / 03-05-2020 | 100 % | 100 % | 500 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | GERARDO LARA MACHORRO | 0 | 0 |
| 2020-1127 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 DE MAYO EN LA COLONIA GUADALUPE | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-05-2020 / 04-07-2020 | 100 % | 100 % | 1,000 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | 0 | 0 |
| 2020-1133 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO | 785,630.00 | 0.00 | 785,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-04-2020 / 14-06-2020 | 100 % | 100 % | 7,000 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ | 0 | 66200 |
| 2020-1136 | AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ALDAMA | 395,420.00 | 0.00 | 395,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-05-2020 / 16-07-2020 | 30 % | 0 % | 7,000 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ | 0 | 66209 |
| 2020-1111 | BARRIO EL TAMARINDO / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO | 608,507.00 | 0.00 | 608,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 16-04-2020 / 14-06-2020 | 90 % | 80 % | 165 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | 0 | 50598 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------------------|-------|-------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|---|-------|
| 2020-1113 | CHICAXTITLA / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO | 1,295,560.00 | 0.00 | 1,295,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-2020 / 04-06-2020 | 100 % | 100 % | 53 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO | 0 | 49731 |
| 2020-1122 | COATZONTITLA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CHIMALAQUITO | 615,000.00 | 0.00 | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-05-2020 / 16-07-2020 | 100 % | 100 % | 550 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ | 0 | 0 |
| 2020-1125 | COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARLOS JONGUITUD | 1,120,540.35 | 0.00 | 1,120,540.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-03-2020 / 01-05-2020 | 100 % | 100 % | 635 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0 | 0 |
| 2020-1126 | COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MARIANO ARISTA | 986,715.60 | 0.00 | 986,715.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 04-03-2020 / 02-05-2020 | 100 % | 100 % | 635 PERSONA | 1.00 OBRA | ACCION | AYUNTAMIENTO | TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0 | 0 |
| 2020-1128 | LAS CUEVAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOS NARANJOS | 464,520.00 | 0.00 | 464,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-06-2020 / 16-08-2020 | 30 % | 0 % | 766 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | OMAR HERMENGILDO MARTINEZ | 0 | 0 |
| 2020-1131 | TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO LOS MIGUELES | 612,358.00 | 0.00 | 612,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-04-2020 / 05-06-2020 | 100 % | 100 % | 1,220 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO | 0 | 59959 |
| 2020-1105 | TENEXIO / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL | 632,535.50 | 0.00 | 632,535.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-05-2020 / 23-07-2020 | 90 % | 75 % | 132 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | OMAR HERMENGILDO MARTINEZ | 0 | 39146 |
| | | 17,831,042.13 | 0.00 | 17,831,042.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| 2020-1083 | AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SANTO DOMINGO | 155,320.00 | 0.00 | 155,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-05-2020 / 16-07-2020 | 100 % | 100 % | 78 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | RAUL GARCIA BARBA | 0 | 34216 | |
| | | 155,320.00 | 0.00 | 155,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--|-----------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 2020-1080 | AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CALMECAC | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-05-2020 / 16-07-2020 | 30 % | 0 % | 84 ALUMNO | 1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | OBRA | AYUNTAMIENTO | OMAR HERMENGILDO MARTINEZ | 0 | 39415 | |
| | | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM | |
|-----------|---|--------------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| 2020-1078 | LA PURÍSIMA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 603,209.00 | 0.00 | 603,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 14-05-2020 / 12-07-2020 | 90 % | 84 % | 42 ALUMNO | 1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | OBRA | AYUNTAMIENTO | TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0 | 29427 | |
| 2020-1107 | XOLOCO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-03-2020 / 01-05-2020 | 100 % | 100 % | 112 ALUMNO | 1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | OBRA | AYUNTAMIENTO | TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0 | 52929 | |
| | | 1,653,209.00 | 0.00 | 1,653,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

SSIP SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 RECIBIDO
 07 AGO. 2020
 OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018 - 2021

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-1123 | AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | 335,399.86 | 0.00 | 335,399.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-08-2020 / 31-12-2020 | 100 % | 100 % | 350 ALUMNO | 1.00 SANITARIO | OBRA | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 335,399.86 | 0.00 | 335,399.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|--|------------|------|------------|------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|---------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-1076 | TEMALACACO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL | 819,056.66 | 0.00 | 819,056.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-03-2020 / 04-05-2020 | 100 % | 100 % | 77 PRODUCTOR | 1.00 ESPACIO ARTESANAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | FORANG, CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | 0 | 47996 |
| | | 819,056.66 | 0.00 | 819,056.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma:SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto:REHABILITACION

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-607 | AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2020 / 31-12-2020 | 18 % | 18 % | 7,714 PERSONA | 1.00 BIBLIOTECA MUNICIPAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|-----------|------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-631 | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE SEMILLA CON FINES REPRODUCTIVOS (CONVENIO CON SEDARH) | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2020 / 31-12-2020 | 0 % | 0 % | 100 PRODUCTOR | 1.00 TONELADA | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-567 | AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2020 / 31-12-2020 | 50 % | 50 % | 7,714 PERSONA | 1.00 HECTAREA | OBRA | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|-----------|---|--------------|------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-1115 | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE TINAGOS NEGRO BICAPA DE 1100 TLS | 1,352,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-08-2020 / 31-12-2020 | 0 % | 0 % | 800 PERSONA | 800.00 PIEZA | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 1,352,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contralista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-570 | AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-07-2020 / 31-12-2020 | 0 % | 0 % | 7,714 PERSONA | 1.00 VEHICULO RECOLECTOR | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|---|---------------|------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------|------------|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-983 | AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 10,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 40 % | 40 % | 68 PERSONA | 68.00 PLAZA OPERATIVA | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| 2020-988 | AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 34 % | 34 % | 20,000 PERSONA | 1.00 INFORME | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| 2020-991 | AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 5,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 51 % | 51 % | 20,000 PERSONA | 1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 17,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisco | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 2020-989 | AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01-08-2020 / 31-12-2020 | 0 % | 0 % | 20,000 PERSONA | 1.00 VEHICULO | ACCION | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP | 0 | 0 |
| | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

| Rubro | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------|
| AGUA Y SANEAMIENTO | 5,807,360.00 | 0.00 | 5,807,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO URBANO | 17,986,382.13 | 0.00 | 17,986,382.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDUCACION | 2,303,608.86 | 0.00 | 2,303,608.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 819,056.65 | 0.00 | 819,056.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 881,000.00 | 0.00 | 0.00 | 881,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REQUERIMIENTOS | 6,693,025.97 | 0.00 | 0.00 | 6,693,025.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALUD | 579,830.00 | 0.00 | 579,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 18,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 53,410,243.61 | 0.00 | 27,496,217.64 | 25,914,025.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Techo FISM: 62,875,006.60
Techo FFM: 26,813,999.00

Disponible FISM: 35,376,788.96
Disponible FFM: 899,973.03



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL