



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-721	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%). SERVICIOS GENERALES	1,863,142.62	0.00	1,863,142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	35 %	35 %	5,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1,863,142.62	0.00	1,863,142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-669	COAMILA / CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	778,158.50	0.00	778,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	60 %	0 %	223 PERSONA	800.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	42889
		778,158.50	0.00	778,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-665	CALCAHUAL / EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	460,950.00	0.00	460,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-03-2021 / 30-04-2021	100 %	100 %	187 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	37318
2021-853	CUAYO CERRO / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	162,115.00	0.00	162,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-06-2021	0 %	0 %	449 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021-857	NUEVO AYOTOXCO / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-06-2021	0 %	0 %	670 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021-855	XOCOYO (CHALCO) / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	75,585.50	0.00	75,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-06-2021	0 %	0 %	439 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		745,500.50	0.00	745,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-786	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2021 / 05-06-2021	0 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 CANCHA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL GARCIA BARBA	0	0
2021-788	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2021 / 05-05-2021	50 %	0 %	10,000 PERSONA	1.00 ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAUL GARCIA BARBA	0	44093
		750,001.00	0.00	750,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

*Multe*



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021

*[Signature]*

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-761	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARINAO ARISTA	698,720.00	0.00	698,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 03-06-2021	50 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	39925
2021-921	CUAYO BUENAVISTA / AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	320,650.00	0.00	320,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	196 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1,019,370.00	0.00	1,019,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-667	EL PROGRESO / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	325,224.50	0.00	325,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	100 %	122 PERSONA	85.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	35718
		325,224.50	0.00	325,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-714	AHUACATITLA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RIVERA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	850,306.50	0.00	850,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	831 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	33481
2021-681	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE MAYO ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA GUADALUPE	1,665,352.00	0.00	1,665,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	90 %	83 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	0
2021-700	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZACATECAS PROLONGACIÓN LOMA BONITA	345,420.00	0.00	345,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 01-05-2021	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2021-705	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RAMÓN PÉREZ EN COLONIA LA UNION	986,729.00	0.00	986,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	2,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	0
2021-710	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA AMISTAD EN COLONIA LA REALIDAD	756,600.00	0.00	756,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	85 %	2,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	33562
2021-773	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE ABASOLO Y LIBRAMIENTO J. JESUS TREJO BALDERAS	731,460.00	0.00	731,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 29-05-2021	20 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	45070
2021-775	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MADERO	698,700.00	0.00	698,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021 / 31-05-2021	60 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	45315
2021-777	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE OLVIDO Y JOSE MARIA MORELOS	620,500.00	0.00	620,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021 / 31-05-2021	50 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2021-906	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA BONITA, ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE LOMA ALTA	1,841,930.00	0.00	1,841,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021-704	COAMILA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ	948,438.00	0.00	948,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 02-05-2021	70 %	0 %	223 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV	0	32882
2021-678	COATZONTITLA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO	403,950.00	0.00	403,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	100 %	943 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	36594
2021-896	COATZONTITLA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTINEZ EN BARRIO SAN MIGUEL	557,930.00	0.00	557,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	29-04-2021 / 27-06-2021	5 %	0 %	943 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021-683	COMUNIDAD LA PURISIMA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CASA DE SALUD	593,600.00	0.00	593,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	100 %	172 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA QUIO, SA DE CV	0	0
2021-765	COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VILLA NARANJAL	945,300.00	0.00	945,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-03-2021 / 27-05-2021	90 %	0 %	635 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	39815

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AXTLA DE TERRAZAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021

2021-894	CUATECOYO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CUATECOYO	495,195.50	0.00	495,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	4-2021 / 1-06-2021	10 %	0 %	213 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0
2021-901	CUAYO CERRO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	395,200.00	0.00	395,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2021 / 21-06-2021	5 %	0 %	449 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2021-904	EL CERRO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	820,760.00	0.00	820,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	5 %	0 %	152 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2021-908	ENSENADA (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PACIANO CRUZ	995,800.00	0.00	995,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	577 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021-910	JALPILLA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	851,650.00	0.00	851,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 28-06-2021	5 %	0 %	2,479 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0
2021-768	LA PURISIMA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO	807,900.00	0.00	807,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-03-2021 / 29-05-2021	70 %	0 %	828 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	40087
2021-886	LAS CUEVAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A AGUACAYO	587,900.00	0.00	587,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 31-07-2021	0 %	0 %	766 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2021-928	MICHOTLAYO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A COMEDOR COMUNITARIO	785,215.00	0.00	785,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-04-2021 / 24-06-2021	10 %	0 %	323 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	0
2021-766	PICHOLCO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	693,640.00	0.00	693,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-03-2021 / 27-05-2021	50 %	0 %	1,413 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	52925
2021-780	TEMALACAGO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO PANTEÓN	560,300.00	0.00	560,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2021 / 03-06-2021	20 %	0 %	1,613 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	0
2021-890	TENEXCALCO (LA CEIBA) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARTIN DE PORRES CENTRO I	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	5 %	0 %	1,220 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2021-912	TENEXIO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE A PILAHUEHUEYO	585,230.00	0.00	585,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2021 / 24-06-2021	5 %	0 %	1,174 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2021-713	XOCOYO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO	918,746.50	0.00	918,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	439 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	37547
2021-706	XOLOCO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS	412,145.00	0.00	412,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 03-05-2021	100 %	0 %	654 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	36993
2021-699	ZOJUALO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIA LOS PEREZ	511,906.00	0.00	511,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 29-04-2021	80 %	0 %	323 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV	0	32517
		21,939,003.50	0.00	21,939,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-698	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO PARA EL PUENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	1,987,950.00	0.00	1,987,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	90 %	86 %	1,500 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	35885
		1,987,950.00	0.00	1,987,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO \*/

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-717	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	30,000 PERSONA	500.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-763	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD	255,799.94	0.00	255,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2021 / 30-06-2021	90 %	90 %	7,714 PERSONA	280.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
   
 AXTLA DE TERRAZAS
   
 2018-2021


  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN
   
 DESARROLLO SOCIAL
   
 AXTLA DE TERRAZAS
   
 Fecha de Impresión: 05/05/2021 16:20:21 Pagina 3/6
   
 2018-2021





