

Municipio: AXTLA DE TERRAZAS

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4452	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2018 / 01-09-2018	80 %	73 %	6,000 PERSONA	1,000 M OBRAS	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	0	0	
		605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1124	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	47 %	47 %	PERSONA	1,000 OBRAS	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	170705	
		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1127	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	241,110.24	0.00	0.00	241,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	7,720 PERSONA	1,000 ACCIONES	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		241,110.24	0.00	0.00	241,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1128	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS GENERALES)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	78 %	78 %	7,720 PERSONA	1,000 INACCIONES	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Incidir/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1125	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS)	1,003,468.50	0.00	1,003,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	7,720 PERSONA	1,000 INACCIONES	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	170705	
		1,003,468.50	0.00	1,003,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL TRIENIO 2015 - 2018  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-313	AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALLE GUERRERO	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2018 / 12-04-2018	100 %	100 %	500 PERSONA	139,000 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES PARAMARZ SA DE CV	0	9135
2018-300	CHIMALACO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (LA REFORMA)	1,388,486.00	0.00	1,388,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2018 / 09-06-2018	70 %	0 %	714 PERSONA	2,160.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR NUVE ENRIQUE NIETO TREJO	0	5644
2018-307	CHIMALACO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (BARRIO TZOCUAL T ZONA CENTRO)	907,900.00	0.00	907,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 10-05-2018	100 %	100 %	714 PERSONA	1,380.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR ALLAVENDE CAMPOS	0	7695
2018-308	COATZACONTITLA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	413,800.00	0.00	413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-03-2018 / 29-04-2018	100 %	100 %	943 PERSONA	320.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	DIJES DE LA SANZA GUERRERO	0	7779
2018-312	LOMA BONITA CHOTECO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	1,862,842.60	0.00	1,862,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-05-2018 / 19-07-2018	20 %	0 %	57 PERSONA	71.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO MANDUANO CERILLA	0	8987
		5,010,028.60	0.00	5,010,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANIAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-311	ZOJUALO (CHALCO) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA	3,217,482.42	0.00	3,217,482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2018 / 07-07-2018	95 %	91 %	323 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NICOLAS HERVADEZ CRUZ	0	8795
		3,217,482.42	0.00	3,217,482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANIAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1223	BARRIO EL TAMARINDO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2018 / 14-06-2018	80 %	79 %	320 PERSONA	1.00 SIETMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JACINTO SANTIAGO PEREZ	0	100310
2018-314	PICHOLCO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	1,501,500.00	0.00	1,501,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2018 / 23-07-2018	85 %	83 %	1413 PERSONA	1.00 SIETMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DIJE ENRIQUE NIETO TREJO	0	9158
		2,391,500.00	0.00	2,391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANIAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-309	MICHOTLATAYO (CHALCO) / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	1,339,400.00	0.00	1,339,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	323 PERSONA	1.00 METRO CUBIC	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	8040
		1,339,400.00	0.00	1,339,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANIAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1225	JALPILLA / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA (2A ETAPA)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	2478 PERSONA	1.00 LOTE DE EQ	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	100415
		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro: AGUA Y SANIAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-310	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2018 / 29-03-2018	100 %	100 %	131 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	DIJES DE LA SANZA GUERRERO	0	8188	
		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL































Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: ELECTRICACION RURAL (SOLO CUANDO ESTEN AISLADOS DE LAS REDES ELECTRICAS) Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Elector	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1237	KOCOYO (CHALCO) / CONSTRUCCION DE AGOMETIDAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2018 / 30-05-2018	100 %	0 %	26 PERSONAS COMETIDA	26.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0		169943
		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Elector	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4451	AXTLA DE TERRAZAS / EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA EN BARRIO LOMAS DE SAN RAFAEL	1,428,243.86	0.00	1,428,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2018 / 31-12-2018	0 %	0 %	2,000 PERSONAS	1.00 SUBESTACION	AYUNTAMIENTO		0		173632
		1,428,243.86	0.00	1,428,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PUENTE VEHICULAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Elector	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1233	XOLOCO / CONSTRUCCION DE PUENTE	1,114,528.00	0.00	1,114,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2018 / 29-06-2018	40 %	0 %	354 LOCAL DAD	1.00 OBRAS LINEAL	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES ALIAME SA DE CV	0		171177
		1,114,528.00	0.00	1,114,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Elector	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-298	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA VI PARA PAGO A ABATIZADORES	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	10 PERSONAS	10.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO		0		0
2018-299	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	351,750.00	0.00	0.00	351,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	5 PERSONAS	5.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO		0		0
2018-301	PAGO A MEDICO / APOYO A LA LOCALIDAD LAS CUEVAS PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	1 PERSONA	1.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO		0		0
2018-300	TEMALCACAO / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	1 PERSONA	1.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO		0		0
2018-302	CHALCO (CHALCO) / APOYO A LA LOCALIDAD DE ZOUJALO, CHALCO PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	56 %	56 %	1 PERSONA	1.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO		0		0
		1,418,750.00	0.00	0.00	1,418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Elector	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-303	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	49 %	49 %	60 PERSONAS	60.00 OBRAS OPERA TIVA	AYUNTAMIENTO		0		0
2018-304	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,235,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	48 %	48 %	7,714 PERSONAS	7.714 OBRAS	AYUNTAMIENTO		0		0
2018-305	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	2,811,141.54	0.00	0.00	2,811,141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	15 %	15 %	7,714 PERSONAS	1.00 OBRAS	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0		0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN PABLO DEL TAMPAC  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

*[Firma]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
 Fecha de Impresión: 06/08/2018 14:44:51  
 Pagina 18/20

		13,446,141.54	0.00	0.00	13,446,141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-4454	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	154,618.72	0.00	0.00	154,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2018 / 31-12-2018	0%	0%	3,000 PERSONAS	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		0	0
		154,618.72	0.00	0.00	154,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-1208	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-03-2018 / 30-04-2018	100%	100%	7720 PERSONAS	1.00 CA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALBERICO LOPEZ PEREZ	0	0
2018-1209	CHIMALACO / CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	95%	89%	1,500 PERSONAS	1.00 CA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALBERICO LOPEZ PEREZ	0	0
		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-1213	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (14 ACCIONES)	629,500.00	0.00	0.00	629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2018 / 28-06-2018	90%	0%	1.00 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUANA DALO SAN ROMAN PEREZ	0	171203
		629,500.00	0.00	0.00	629,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SANITARIOS CON BIODIGESTORES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-1216	CALCAHUAL / CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (14 ACCIONES)	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2018 / 08-06-2018	95%	77%	14.00 PERSONAS	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR MILAVEDE CAMPOS	0	171643
		756,000.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2018-1217	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2018 / 24-06-2018	90%	79%	100.00 PERSONAS	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	INACINTO SANTIAGO PEREZ	0	0
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	1,944,578.74	0.00	1,253,468.50	691,110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	30,959,760.93	299,954.06	27,610,892.52	1,250,000.00	0.00	1,799,724.35	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,485,788.00	0.00	0.00	1,485,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	11,256,443.28	0.00	10,031,443.28	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



*[Signature]*

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
PERIODO 2015 - 2018  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACION	2,915,619.56	0.00	375,000.00	2,540,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION	6,500,059.16	0.00	6,500,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,114,528.00	0.00	1,114,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARRETERAS																				
SALUD	1,418,750.00	0.00	0.00	1,418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD PUBLICA	13,820,760.26	0.00	0.00	13,820,760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIVIENDA	2,585,500.00	0.00	2,585,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	74,606,767.87	299,954.08	49,470,081.46	23,037,008.00	0.00	1,799,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Techo FSM: 53,912,623.76  
Techo FFM: 23,037,008.00  
Disponible FSM: 4,442,542.30  
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.



COORDINACION DE  
DESARROLLO SOCIAL  
PERIODO 2015 - 2018  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL