



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2632	AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	832,120.00	0.00	832,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 30-12-2021	0%	0%	7,000 PERSONA	1.00 PLAZA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
2021-2633	AXTLA DE TERRAZAS / AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA-COMOCA, KM 2+900 A 3+500	1,008,314.00	0.00	1,008,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 30-12-2021	0%	0%	7,000 PERSONA	1.00 PARQUE	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
		1,840,434.00	0.00	1,840,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-721	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%). SERVICIOS GENERALES	1,113,773.45	0.00	1,113,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-03-2021 / 31-12-2021	58%	58%	5,000 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1,113,773.45	0.00	1,113,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-669	COAMILA / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	778,158.50	0.00	778,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	60%	0%	223 PERSONA	800.40 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	42889
		778,158.50	0.00	778,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2079	NUEVO AYOTOXCO / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA	1,325,650.00	0.00	1,325,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 31-07-2021	30%	0%	570 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		1,325,650.00	0.00	1,325,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-665	CALCAHUAL / EQUIPAMIENTO DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	460,950.00	0.00	460,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-03-2021 / 30-04-2021	100%	100%	197 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	37318
2021-853	CUAYO CERRO / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA	162,115.00	0.00	162,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2021 / 30-06-2021	100%	100%	449 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS: 21

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINACION
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS

2021-2097	AHUACATITLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ	830,210.00	0.00	830,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	J2-06-2021 / 31-07-2021	30 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2021-681	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE MAYO ENTRE CALLE MANUEL JOSÉ OTHON Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA GUADALUPE	1,665,352.00	0.00	1,665,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	95 %	83 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	88552
2021-700	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZACATECAS PROLONGACIÓN LOMA BONITA	345,420.00	0.00	345,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2021 / 01-05-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	88735
2021-705	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RAMÓN PÉREZ EN COLONIA LA UNION	986,729.00	0.00	986,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	0	88781
2021-710	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA AMISTAD EN COLONIA LA REALIDAD	756,600.00	0.00	756,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-03-2021 / 03-05-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	33562
2021-773	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE ABASOLO Y LIBRAMIENTO J. JESUS TREJO BALDERAS	731,460.00	0.00	731,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-03-2021 / 29-05-2021	95 %	78 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	45070
2021-775	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MADERO	698,700.00	0.00	698,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021 / 31-05-2021	95 %	85 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	45315
2021-777	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE OLVIDO Y JOSE MARIA MORELOS	713,550.00	0.00	713,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-04-2021 / 31-05-2021	95 %	85 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2021-906	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA BONITA, ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE LOMA ALTA	1,841,930.00	0.00	1,841,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 03-07-2021	90 %	80 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	93570
OBSERVACIONES.- EL NUMERO CORRECTO DE NUMERO DE CAPTURA EN MIDS ES: 90162																						
2021-2085	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 EN LA COLONIA JACARANDAS	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
2021-2092	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA UNION, EN LA COLONIA LA REALIDAD	316,900.00	0.00	316,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2021 / 31-07-2021	30 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2021-2630	BARRIO EL SAUCITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO A BARRIO EL SAUCITO	408,560.00	0.00	408,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
2021-2095	CHIMALACO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A SIETE POZOS	295,710.00	0.00	295,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2021 / 30-07-2021	15 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	0
2021-704	COAMILA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ	948,438.00	0.00	948,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2021 / 02-05-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV	0	32882
2021-678	COATZONTITLA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL COMEDOR COMUNITARIO	403,950.00	0.00	403,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	36594
2021-896	COATZONTITLA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTINEZ EN BARRIO SAN MIGUEL	557,930.00	0.00	557,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	40 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR LOPEZ BALDERAS	0	0
2021-683	COMUNIDAD LA PURISIMA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A CASA DE SALUD	593,600.00	0.00	593,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA QUIJO, SA DE CV	0	88664
2021-765	COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VILLA NARANJAL	945,300.00	0.00	945,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-03-2021 / 27-05-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	39815
2021-894	CUATECOYO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRADA A CUATECOYO	495,195.50	0.00	495,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2021 / 21-06-2021	50 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0
2021-2083	CUAYO (CHALCO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A CLINICA DE SALUD	1,046,890.00	0.00	1,046,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2021 / 30-07-2021	30 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV	0	0
2021-2089	CUAYO BUENAVISTA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	272,960.00	0.00	272,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2021 / 27-07-2021	10 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV	0	0
2021-901	CUAYO CERRO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	395,200.00	0.00	395,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2021 / 21-06-2021	100 %	100 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2021-904	EL CERRO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	820,760.00	0.00	820,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-04-2021 / 27-06-2021	95 %	84 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2021-908	ENSENADA (CHALCO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PACIANO CRUZ	995,800.00	0.00	995,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2021 / 03-07-2021	30 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV	0	0
2021-910	JALPILLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	851,650.00	0.00	851,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 /	40 %	0 %	PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES	0	93570

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
2013-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2013-2021

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-862	COAMILA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	511,400.00	0.00	511,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2021 / 20-06-2021	95 %	85 %	223 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2021-870	TAMPOCHCHO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	1,050,600.00	0.00	1,050,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-04-2021 / 28-06-2021	90 %	80 %	952 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		1,562,000.00	0.00	1,562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2081	TENEXCALCO (LA CEIBA) / EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA	78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-05-2021 / 31-05-2021	100 %	100 %	1,220 PERSONA	1.00 SUBESTACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
		78,320.00	0.00	78,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2629	ENSENADA (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
2021-2628	LA PURISIMA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	0 %	0 %	50 PRODUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
2021-2626	TEMALACACO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
2021-2627	TENEXIO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2021 / 30-12-2021	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	350.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	0	0
		460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-877	QUIXCOATTLA (CHALCO) / CONSTRUCCION DE CASA ARTESANAL	1,329,800.00	0.00	1,329,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2021 / 20-06-2021	50 %	0 %	623 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ SA DE CV	0	0
		1,329,800.00	0.00	1,329,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-2082	TEMALACACO / CONTRUCCION DE PUENTE VADO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD	850,223.00	0.00	850,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 26-07-2021	50 %	0 %	1,613 LOCALIDAD	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	0
		850,223.00	0.00	850,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-674	CUATECOYO / PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADO EN EL CAMINO CUATECOYO - TAMPOCHCHO DE LAS CORDENADAS 21°28'15.1"N 98°52'21.9"W A 21°28'55.0"N 98°52'14.8"W	1,835,612.00	0.00	1,835,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2021 / 24-04-2021	100 %	100 %	213 LOCALIDAD	0.30 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0	32966
2021-2088	XOLOCO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL	2,987,635.00	0.00	2,987,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 /	50 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ	0	0


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS DE TERRAZAS
 2018-2021


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS

TRAMO CARRETERO AHUEHUEYO - XOLOCO, DEL KM 2.100 A 3.900												06-07-2021				RO		GARCIA		
	4,823,247.00	0.00	4,823,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-761	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE JARDIN MUNICIPAL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-03-2021 / 07-05-2021	90 %	80 %	7,714 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS FLORENZANO GARCIA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar en qué consiste la rehabilitación																					
		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-740	AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	695,251.27	0.00	0.00	695,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	70 %	70 %	7,714 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES.- CONVENIO DE COLABORACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: AQUISMON, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANCANHUITZ, S.L.P. LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: AQUISMON, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANCANHUITZ, S.L.P.																					
		695,251.27	0.00	0.00	695,251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-758	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS (CONTINGENCIA COVID-19)	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 30-09-2021	65 %	65 %	2,000 PERSONA	4,000.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor																					
2021-760	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	896,961.60	0.00	0.00	896,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	240 PERSONA	2,880.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor																					
2021-940	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	1,000 PERSONA	1,000.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Especificar el nombre del proveedor y en forma clara el concepto																					
		1,882,962.60	0.00	0.00	1,882,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto: EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-937	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	769 ALUMNO	153,800.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Presentar por localidad especificando el nombre del plantel escolar y el nombre del proveedor																					
2021-939	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	0 %	0 %	2,066 ALUMNO	2,066.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Presentar por localidad especificando el nombre del plantel escolar y el nombre del proveedor																					
		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2021-759	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (3% FFM), MATERIALES Y SUMINISTROS	659,634.98	0.00	0.00	659,634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2021 / 31-12-2021	8 %	8 %	7,714 PERSONA	1.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: Por el proyecto donde está clasificada especificar a qué tipo de materiales, útiles y equipos menores se refieren																					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Disponible FISM: 12,425,123.17
Disponible FFM: 1,930,632.14





PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS 2021



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL