



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcct Estatal	Direcct Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-236	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,714 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcct Estatal	Direcct Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-246	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	781,382.00	0.00	0.00	781,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	3 %	3 %	5,000 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		781,382.00	0.00	0.00	781,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARGAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcct Estatal	Direcct Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1197	JALPILLA / EQUIPAMIENTO DE CARGAMO PARA SISTEMA DE AGUA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2,429 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcct Estatal	Direcct Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1194	AHUACATITLA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,804,792.43	0.00	2,804,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	631 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2019-1195	COMOCA AHUACATITLA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1,498,591.65	0.00	1,498,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	281 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2019-1196	TAMPACHOCHO / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,896,226.11	0.00	2,896,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	852 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		7,199,610.23	0.00	7,199,610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto: OBRA COMPLEMENTARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcct Estatal	Direcct Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1204	ZACAYUHAL / REHABILITACION DE TERRENO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	247,902.16	0.00	0.00	247,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	111 PERSONA	1,00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		247,902.16	0.00	0.00	247,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AXTLA DE TERRAZAS
2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 - 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-243	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	1,141,104.00	0.00	0.00	1,141,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESGLOSAR POR LOCALIDAD	1,141,104.00	0.00	0.00	1,141,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYOS DIRECTOS Proyecto: APOYOS DIRECTOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-242	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	497,400.00	0.00	0.00	497,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 PERSONA	1.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESGLOSAR POR LOCALIDAD	497,400.00	0.00	0.00	497,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-234	COATZACHTLIL / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2019 / 24-05-2019	80 %	0 %	943 PERSONA METRO CUADR ADO	546.00 DECCION A PERSONAS	TO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESGLOSAR POR LOCALIDAD	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-235	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE CALLE J. JESUS TREJO BALDERAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7.714 PERSONA CUADR ADO	235.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESGLOSAR POR LOCALIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto: EDUCACION PRIMARIA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1270	AHUACATITLA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION, APOYO A LA EDUCACION BASICA ESC. PRIM. BENJAMIN LUCIO MACHUCA	16,792.63	0.00	0.00	16,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7 ALUMNO OS	35.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2019-1334	AHUACATITLA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION, APOYO A LA EDUCACION BASICA, ESC. PRIM. BENJAMIN LUCIO MACHUCA	2,905.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7 ALUMNO OS	35.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2019-1304	AMPLIACION QUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION, APOYO A LA EDUCACION BASICA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2 ALUMNO OS	10.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2019-1361	AMPLIACION QUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION, APOYO A LA EDUCACION BASICA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2 ALUMNO OS	10.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2019-244	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 ALUMNO OS	1.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2019-245	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	678,258.00	0.00	0.00	678,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1 ALUMNO OS	1.00 DECCION A PERSONAS	TO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESGLOSAR POR LOCALIDAD	678,258.00	0.00	0.00	678,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AXTLA DE TERRAZAS

2018 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACIÓN

DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

2018 - 2021

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-224	JENEXKO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSE LOPEZ PORTILLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-12-2019	63 %	83 %	50 ALUMNO	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SUP	0	48210
		525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1198	AHUACATITLA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMIN LUGIO MACHUCA	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	500 ALUMNO	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SUP	0	0	
		1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1200	CHIMALACO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE PARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	350 ALUMNO	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SUP	0	0	
		1,535,000.00	0.00	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-223	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GRACIANO SANCHEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	50 ALUMNO	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SUP	0	46124	
		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-225	COPALCO (GHALCO) MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 40	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	300 ALUMNO	1,000.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SUP	0	46255	
		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018 - 2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACION
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: EDUCACION, Programa: S1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-227	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 OS ALUMNO	1,000 C OMBE OR	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	51552	

Rubro: EDUCACION, Programa: S1 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-228	COATZONITTLA / MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	250 OS ALUMNO	1,000 C AULA	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	51816	
2019-228	NEVO AYOTOXCO / MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 OS ALUMNO	1,000 C AULA	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	49625	

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1203	COATZONITTLA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	538,479.11	0.00	538,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	943 OS PERSONA	1,000 C OMBE DA	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: MATERIAL VEGETATIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-246	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE PLANTAS DE NARANJO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	10,000 ACCION NTA	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESTA ADQUISICION DEBERA OBSERVAR LA NORMATIVIDAD DE LA SEDARH Y EN CONVENIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-231	COMUNIDAD LA PURISIMA / MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2019 / 25-05-2019	80 %	0 %	70 OS CTOR ARTESANAL	1,000 ES OMBE	OBRA AYUNTAMIENTO	ORGANISMO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1201	MATLALAPA / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	220 OS DAD	1,000 KI OMBE	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2019-1202	VEJO AYOTOXCO / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	270 OS DAD	1,000 KI OMBE	OBRA AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM
2019-247	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE AREAS NATURALES (ACCESO PEATONAL)	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-12-2019	52 %	52 %	5,000 PERSONA	1.00 AC CERO PEATO NAL	Otra OBRA	AYUNTAMIENTO AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
		148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA / DESARROLLO INSTITUCIONAL	872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANAMIENTO	8,747,512.33	0.00	8,499,610.23	247,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,638,504.00	0.00	0.00	1,638,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	6,391,258.00	0.00	3,805,000.00	2,586,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	538,479.11	0.00	538,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	550,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRETERAS									
SALUD	1,418,750.00	0.00	0.00	1,418,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	17,770,000.00	0.00	0.00	17,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41,406,869.10	0.00	16,615,592.94	24,791,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 60,936,769.71
Techo FFM: 26,045,418.94

Disponible FISM: 44,321,176.77
Disponible FFM: 1,254,142.78



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACION
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021