



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-236	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,714 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-248	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	14 %	14 %	5,000 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	OBRA	AYUNTAMIENTO	REYNA GUADALUPE ALVAREZ DERVANTES, MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL	0	0
		781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1496	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%)	1,828,103.09	0.00	1,828,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	1 %	1 %	5,000 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESCRIBIR PROYECTO. ACTUALIZAR AVANCES.																					
		1,828,103.09	0.00	1,828,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2966	CHIMALACO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	180,165.90	0.00	180,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	20 %	0 %	714 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2964	PICHOLCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	165,244.00	0.00	165,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,413 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		345,409.90	0.00	345,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4123	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO	180,420.30	0.00	180,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2019 / 03-10-2019	100 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENARO CRUZ AZUARA	0	0
		180,420.30	0.00	180,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2289	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA	1,929,341.59	0.00	1,929,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2019 / 26-08-2019	70 %	63 %	800 PERSONA	30.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	0	113104
		1,929,341.59	0.00	1,929,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1197	JALPILLA / EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA	1,298,756.40	0.00	1,298,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2019 / 16-07-2019	90 %	88 %	2,479 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	0	120663
		1,298,756.40	0.00	1,298,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2969	ENSENADA (CHALCO) / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA	119,396.49	0.00	119,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-08-2019	100 %	100 %	577 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2974	LA PURISIMA / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE AGUA	749,576.94	0.00	749,576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2019 / 13-09-2019	80 %	0 %	628 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
		868,973.43	0.00	868,973.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2962	VEJO AYOTOXCO / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2019 / 08-09-2019	10 %	0 %	210 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	0	0
		265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4560	ZOJUALO (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	323 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4562	NUEVO AYOTOXCO / AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	570 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4561	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 5 DE MAYO	384,983.69	0.00	384,983.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	500 PERSONA	1.00 METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

CALIENTES, EDUCACIÓN PREESCOLAR, JDN LAZARO CARDENAS											YUNO										
2019-4626	CALCAHUAL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-4596	CHICAXTITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3157	CHIMALACO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	66,183.80	0.00	0.00	66,183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	29 PERSONA	174.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3213	CHIMALACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO	6,527.05	0.00	0.00	6,527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	31 PERSONA	372.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3214	CHIMALACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	16,001.80	0.00	0.00	16,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	76 PERSONA	912.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4614	CHIMALACO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-4633	CHOTECO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3163	COAMILA / APOYO ALIMENTARIO A NINAS Y NIÑOS MENORES	36,515.20	0.00	0.00	36,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	16 PERSONA	96.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3215	COAMILA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	9,264.20	0.00	0.00	9,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	44 PERSONA	528.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3216	COAMILA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, ESC. PRIM. 18 DE MARZO	21,476.10	0.00	0.00	21,476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	102 PERSONA	1,224.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4600	COAMILA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	4 PERSONA	48.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3165	COAMIZATL / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	15,975.40	0.00	0.00	15,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	7 PERSONA	42.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3218	COAMIZATL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, ESC. PRIM. CONAFE	3,789.90	0.00	0.00	3,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	18 PERSONA	216.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4628	COAMIZATL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3166	COATZONTITLA / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	34,233.00	0.00	0.00	34,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	15 PERSONA	135.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3224	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL NIÑOS HEROES	1,894.95	0.00	0.00	1,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	9 PERSONA	108.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3225	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL	7,369.25	0.00	0.00	7,369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	35 PERSONA	420.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3227	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, ESC. PRIM. DOMINGO S. MARTINEZ	19,581.15	0.00	0.00	19,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	93 PERSONA	1,116.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4623	COATZONTITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3228	COLONIA GUADALUPE / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, JARDIN DE NIÑOS XOCOTZIN	3,789.90	0.00	0.00	3,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	18 PERSONA	216.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3229	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO ABASOLO	1,473.85	0.00	0.00	1,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	7 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3230	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, ESC. PRIM. PROF. GRACIANO SANCHEZ	4,211.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	20 PERSONA	240.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3170	COMUNIDAD LA PURISIMA / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	11,411.00	0.00	0.00	11,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	5 PERSONA	30.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3231	COMUNIDAD LA PURISIMA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS, JARDIN DE NIÑOS CONAFE	2,105.50	0.00	0.00	2,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	10 PERSONA	120.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3233	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / PROGRAMA DE	2,526.60	0.00	0.00	2,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	12 PERSONA	144.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

2019-3203	TENEXCALCO (LA CEIBA) / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	70,748.20	0.00	0.00	70,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	31 PERSONA	186.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3268	TENEXCALCO (LA CEIBA) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	7,579.80	0.00	0.00	7,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	36 PERSONA	432.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3269	TENEXCALCO (LA CEIBA) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	20,212.80	0.00	0.00	20,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	96 PERSONA	1,152.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4589	TENEXCALCO (LA CEIBA) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3204	TENEXIO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	47,926.20	0.00	0.00	47,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	21 PERSONA	126.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3314	TENEXIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	24,696.00	0.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	28 PERSONA	5,516.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3315	TENEXIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	73,206.00	0.00	0.00	73,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	83 PERSONA	16,351.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4603	TENEXIO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	4 PERSONA	48.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3270	VIEJO AYOTOXCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN VALDEZ LIZARDI	3,579.35	0.00	0.00	3,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	17 PERSONA	204.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3271	VIEJO AYOTOXCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	6,105.95	0.00	0.00	6,105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	29 PERSONA	348.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4612	VIEJO AYOTOXCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3205	XOCOYO (CHALCO) / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	31,950.80	0.00	0.00	31,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	14 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3272	XOCOYO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI	10,527.50	0.00	0.00	10,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	50 PERSONA	600.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4604	XOCOYO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3206	XOLOCO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	38,797.40	0.00	0.00	38,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	17 PERSONA	102.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3316	XOLOCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN MANUEL GAMIO	11,466.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	13 PERSONA	2,561.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3317	XOLOCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	71,442.00	0.00	0.00	71,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	81 PERSONA	14,499.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4613	XOLOCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	4 PERSONA	48.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3208	ZACAYUHUAL / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	5 PERSONA	30.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3273	ZACAYUHUAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. CONAFE	1,473.85	0.00	0.00	1,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	7 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4622	ZACAYUHUAL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3274	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	6,316.50	0.00	0.00	6,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	30 PERSONA	360.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3275	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	10,531.20	0.00	0.00	10,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	50 PERSONA	600.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4621	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	0 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
		2,752,362.00	0.00	0.00	2,752,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3016	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (SALIDA A COXCATLÁN)	778,850.40	0.00	778,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 28-08-2019	100 %	100 %	7,000 PERSONA	1,059.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		778,850.40	0.00	778,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4139	LAS CUEVAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS	358,560.00	0.00	358,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2019 / 19-10-2019	20 %	0 %	800 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		358,560.00	0.00	358,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4139	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LIBRAMIENTO J. JESÚS TREJO BALDERAS	3,100,425.00	0.00	3,100,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4571	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES PARA ACCESO PEATONAL EN CALLE MATAMOROS	213,895.00	0.00	213,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4575	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA EL PROGRESO	398,955.50	0.00	398,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4580	JALPILLA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUEVA NO. 1	1,395,725.80	0.00	1,395,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2,479 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4572	LA LAJA / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	229,400.55	0.00	229,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	121 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4579	PICHOLCO / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	725,890.00	0.00	725,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,413 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		6,064,291.85	0.00	6,064,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4140	EL CERRO / REHABILITACIÓN DE PUENTE	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	350 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4137	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ORTEGA	252,970.00	0.00	252,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2019 / 09-10-2019	50 %	0 %	700 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TRES NJ SA DE CV	0	0
		252,970.00	0.00	252,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3023	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 /	50 %	50 %	33,245 PERSONA	1.00 LUMINARI	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

Fecha de Impresión: 05/09/2019 16:20:52

Página 11/18

PÚBLICO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2019			A		TERRAZAS SLP		
---------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	--	--	---	--	--------------	--	--

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2314	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-07-2019 / 02-09-2019	40 %	0 %	7,500 PERSONA	1,750.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	115719
2019-2315	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE CALLE MADERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2019 / 18-08-2019	100 %	0 %	7,500 PERSONA	710.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	116179
2019-4138	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLES HIDALGO Y MATAMOROS	606,895.00	0.00	606,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-08-2019 / 09-10-2019	20 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR LOPEZ BALDERAS	0	0
		2,706,895.00	0.00	2,706,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REVESTIMIENTO (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4576	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA	1,298,320.00	0.00	1,298,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4578	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MARIANO MATAMOROS	515,755.00	0.00	515,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	2,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1,814,075.00	0.00	1,814,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1189	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO MALDONADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2019 / 27-07-2019	90 %	0 %	300 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA QUIOSA DE CV	0	109802
2019-2367	JALPILLA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	400 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	110080
2019-224	TENEXIO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSE LOPEZ PORTILLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	46210
		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1198	AHUACATITLA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMÍN LUCIO MACHUCA	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2019 / 11-07-2019	100 %	100 %	500 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	69263
2019-2998	CUAYO BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	932,500.00	0.00	932,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2019 / 13-09-2019	90 %	80 %	250 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2019-4132	CUAYO CERRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES	650,820.00	0.00	650,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2019 / 17-10-2019	20 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ	0	0
2019-4566	CUIXCOATITLA (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	998,520.00	0.00	998,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	623 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		3,876,840.00	0.00	3,876,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1200	CHIMALACO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	1,080,542.10	0.00	1,080,542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2019 / 25-07-2019	100 %	69 %	350 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	108841
2019-2297	PICHOLCO / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ	285,730.00	0.00	285,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2019 / 04-08-2019	100 %	75 %	450 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	112629
2019-4568	TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ	942,350.00	0.00	942,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,220 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-	XOLOCO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE	935,428.40	0.00	935,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2019 /	100	100	350	1.00 TE	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO	0	110002

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXTLA DE TZAS. S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXTLA DE TZAS. S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-231	COMUNIDAD LA PURISIMA / MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2019 / 25-05-2019	100 %	100 %	70 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	120714
2019-3002	TEMALACACO / MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL	625,850.00	0.00	625,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-07-2019 / 17-09-2019	50 %	0 %	1,613 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2019-3003	ZACAYUHUAL / MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2019 / 26-09-2019	60 %	0 %	111 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		1,148,350.00	0.00	1,148,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4141	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	1.00 KILOGRAMO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3022	BARRIO EL SAUCITO / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	334,250.30	0.00	0.00	334,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2019 / 30-08-2019	100 %	100 %	136 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2019-234	COATZONTITLA / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2019 / 24-05-2019	100 %	100 %	943 LOCALIDAD	0.18 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	114374
2019-1201	MATLALAPA / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	220 LOCALIDAD	0.38 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	120712
2019-3020	TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2019 / 05-09-2019	85 %	82 %	1,220 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO LARA MACHORRO	0	0
2019-1202	VIEJO AYOTOXCO / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	210 LOCALIDAD	0.05 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	120682
		2,059,250.30	0.00	1,120,000.00	939,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-233	CHICAXTITLA / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2019 / 07-06-2019	100 %	100 %	335 LOCALIDAD	355.00 METROS CUADRADOS	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	119058	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: FALTA AVANCE FINANCIERO																					
		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3015	FRACCIONAMIENTO LA PURISIMA / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-08-2019	100 %	100 %	83 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AXTLA DE TZAS, S.L.P.

Fecha de Impresion: 05/09/2019 16:21:08

Pagina 16/18

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4133	PAPATLAYO / REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	285,640.00	0.00	285,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2019 / 04-10-2019	20 %	0 %	200 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRESNJ SA DE CV	0	0
		285,640.00	0.00	285,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-237	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA VI PARA PAGO A ABATIZADORES	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	7,714 PERSONA	10.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
2019-238	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	126,630.00	0.00	0.00	126,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	7,714 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
2019-240	LAS CUEVAS / APOYO A LA LOCALIDAD LAS CUEVAS PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	766 PERSONA	1.00 MEDICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
2019-239	TEMALACACO / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	1,613 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
2019-241	ZOJUALO (CHALCO) / APOYO A LA LOCALIDAD DE ZOJUALO, CHALCO PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	323 PERSONA	1.00 MEDICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
		388,430.00	0.00	0.00	388,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-222	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,100,000.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	56 %	56 %	68 PERSONA	68.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-249	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	72 %	72 %	33,245 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ESTACION DE SERVICIOS AXTLA SA DE CV	0	0
	OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS, REFACCIONES PARA PATRULLAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.																				
2019-251	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	54 %	54 %	20,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DEL ELECTRICIDAD	0	0
		17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-250	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	669,612.32	0.00	0.00	669,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	68 PERSONA	68.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO USSEFF NIEVES	0	0
		669,612.32	0.00	0.00	669,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: TURISMO, Programa: UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: AREAS NATURALES

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4581	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PARA ACCESO PEATONAL EN ÁREAS NATURALES DE LA RIBERA DEL RÍO AXTLA	891,550.50	0.00	0.00	891,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-09-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,714 PERSONA	1.00 ACCESO PEATONAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		891,550.50	0.00	0.00	891,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: TURISMO, Programa: UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: AREAS NATURALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-247	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ÁREAS NATURALES (ACCESO PEATONAL)	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	5,000 PERSONA	1.00 ACCESO PEATONAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	0
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, REEMPLAZO DE PIEZAS Y SOLDADURAS EN ACCESO.																					
2019-4143	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ACCESO PEATONAL PARA DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO	138,950.00	0.00	0.00	138,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	85 %	83 %	7,000 PERSONA	1.00 ACCESO PEATONAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		287,450.00	0.00	0.00	287,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	2,609,465.09	0.00	1,828,103.09	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	17,126,896.18	0.00	16,878,994.02	247,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	2,752,362.00	0.00	0.00	2,752,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	12,454,142.25	0.00	12,054,142.25	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	8,663,390.56	0.00	8,663,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,052,156.11	0.00	1,052,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,218,314.00	0.00	3,518,314.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	3,309,250.30	0.00	2,370,000.00	939,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	764,070.00	0.00	375,640.00	388,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	17,769,612.32	0.00	0.00	17,769,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	1,179,000.50	0.00	0.00	1,179,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	72,771,162.91	0.00	47,613,243.63	25,157,919.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 60,936,769.71
Techo FFM: 26,045,418.94

Disponible FISM: 13,323,526.08
Disponible FFM: 887,499.66


PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

 **PRESIDENTE MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 **PRESIDENTE MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AXTLA DE TZAS, S.L.P.