



Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL*, Subprograma:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Proyecto:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-236	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,714 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-248	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	11 %	11 %	5,000 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	AYUNTAMIENTO	REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVANTES, MAYRA HERNANDEZ ESQUEVEL	0	0	
		781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1496	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%)	1,828,103.09	0.00	1,828,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	1 %	1 %	5,000 PERSONA	1.00 VELOCIDAD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		1,828,103.09	0.00	1,828,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2966	CHIMALACO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	180,165.90	0.00	180,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	714 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2019-2964	PICHOLCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	165,244.00	0.00	165,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	1,413 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		345,409.90	0.00	345,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4123	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO	180,420.30	0.00	180,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	5,000 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		180,420.30	0.00	180,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2289	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA	1,929,341.59	0.00	1,929,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-06-2019 / 26-08-2019	65 %	0 %	800 PERSONA	30.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	0	113104
		1,929,341.59	0.00	1,929,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1197	JALPILLA / EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO PARA SISTEMA DE AGUA	1,298,756.40	0.00	1,298,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2019 / 16-07-2019	65 %	0 %	2,479 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO MANUJANO CERRILLA	0	120663
		1,298,756.40	0.00	1,298,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2969	ENSENADA (CHALCO) / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA	119,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	577 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2974	LA PURISIMA / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE AGUA	749,576.94	0.00	749,576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2019 / 13-09-2019	20 %	0 %	628 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	0	0
		869,476.94	0.00	869,476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2962	VIEJO AYOTOXCO / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2019 / 08-09-2019	10 %	0 %	210 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	0	0
		265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2295	COAMILA / CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL	283,530.92	0.00	283,530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2019 / 13-08-2019	100 %	0 %	500 PERSONA	20.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESÚS ORTIZ AVILA	0	115343
		283,530.92	0.00	283,530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1194	AHUACATITLA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	2,804,792.43	0.00	2,804,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-06-2019 / 01-08-2019	40 %	0 %	631 PERSONA	950.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO MANUJANO CERRILLA	0	105375
2019-1195	COMOCA AHUACATITLA / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	1,498,591.69	0.00	1,498,591.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2019 / 12-08-2019	60 %	0 %	281 PERSONA	510.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNÁNDEZ	0	0
2019-1196	TAMPOCHOCHO / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	2,896,226.11	0.00	2,896,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2019 / 13-08-2019	60 %	0 %	952 PERSONA	900.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO MANUJANO CERRILLA	0	112414
		7,199,610.23	0.00	7,199,610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-3228	COLONIA GUADALUPE / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTZIN	3,789.90	0.00	0.00	3,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	18 PERSONA	216.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3229	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO ABASOLO	1,473.85	0.00	0.00	1,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	7 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3230	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. PROF. GRACIANO SANCHEZ	4,211.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	20 PERSONA	240.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3170	COMUNIDAD LA PURISIMA / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	11,411.00	0.00	0.00	11,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	5 PERSONA	30.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3231	COMUNIDAD LA PURISIMA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS CONAFE	2,105.50	0.00	0.00	2,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	10 PERSONA	120.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3233	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. CONAFE	2,526.60	0.00	0.00	2,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	12 PERSONA	144.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3171	COPALO (CHALCO) / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	22,822.00	0.00	0.00	22,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	10 PERSONA	60.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3234	COPALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS IGNACIO JOSE ALLENDE	2,105.50	0.00	0.00	2,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	10 PERSONA	120.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3235	COPALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. JUAN SARABIA	10,948.60	0.00	0.00	10,948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	52 PERSONA	624.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3168	CRUCERO DE COMOCA / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	25,104.20	0.00	0.00	25,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	11 PERSONA	66.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3172	CUATECOYO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	15,975.40	0.00	0.00	15,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	7 PERSONA	42.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3174	CUAYO (CHALCO) / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	27,386.40	0.00	0.00	27,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	12 PERSONA	72.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3281	CUAYO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	6 PERSONA	1,182.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3282	CUAYO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. JULIAN CARRILLO	7,938.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	9 PERSONA	1,773.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3285	CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN LEANDRO VALLE	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	8 PERSONA	1,576.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3286	CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	24,696.00	0.00	0.00	24,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	28 PERSONA	5,516.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3173	CUAYO CERRO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	25,104.20	0.00	0.00	25,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	11 PERSONA	66.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3283	CUAYO CERRO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	16,758.00	0.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	19 PERSONA	3,743.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3284	CUAYO CERRO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	34 %	34 %	30 PERSONA	5,910.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3175	CUIXCOATITLA (CHALCO) / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	15,975.40	0.00	0.00	15,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	42 %	42 %	7 PERSONA	42.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3236	CUIXCOATITLA (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	4,632.10	0.00	0.00	4,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	22 PERSONA	264.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3237	CUIXCOATITLA (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	12,843.55	0.00	0.00	12,843.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	61 PERSONA	732.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3238	EL AQUICHAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	1,473.85	0.00	0.00	1,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	7 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3239	EL AQUICHAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	6,948.15	0.00	0.00	6,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	33 PERSONA	396.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-	EL RINCÓN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS.	3,368.80	0.00	0.00	3,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	55 %	55 %	16 PERSONA	192.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-227	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	51552
		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-228	COATZONTITLA / MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	250 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	51816
2019-226	NUEVO AYOTOXCO / MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	200 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	49625
2019-3001	TAMPOCHOCHO / MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	90 %	82 %	350 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2979	CHIMALACO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	513,677.00	0.00	513,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	714 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-1203	COATZONTITLA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	538,479.11	0.00	538,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	943 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	0	120594
		1,052,156.11	0.00	1,052,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:MATERIAL VEGETATIVO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-246	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE PLANTAS DE NARANJO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	10.000 PLANTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ATENDER OFICIO CIRCULAR 134-26-2019	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4126	COAMILA / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	350 PRODUCTOR	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4125	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	150 PRODUCTOR	1.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2981	CUATECOYO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	213 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2309	EL CERRO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	150 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-4127	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	200 PRODUCTOR	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2308	LA PURISIMA / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	250 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-2988	MAPOTLA / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	235 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2019-	PICHOLCO / CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 /	100 %	100 %	1,413 PRO	820.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL														SA DE CV								
OBSERVACIONES.- COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS, REFACCIONES PARA PATRULLAS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.																						
2019-251	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	30 %	30 %	20,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DEL ELECTRICIDAD	0	0
		17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-250	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	669,612.32	0.00	0.00	669,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	68 PERSONA	68.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES	0	0
		669,612.32	0.00	0.00	669,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:TURISMO, Programa:UF PROMOCION TURISTICA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:AREAS NATURALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-247	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ÁREAS NATURALES (ACCESO PEATONAL)	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	5,000 PERSONA	1.00 ACCESO PEATONAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	0
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, REEMPLAZO DE PIEZAS Y SOLDADURAS EN ACCESO.																					
2019-4143	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ACCESO PEATONAL PARA DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO	138,950.00	0.00	0.00	138,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 ACCESO PEATONAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		287,450.00	0.00	0.00	287,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	872,503.60	0.00	872,503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	2,609,465.09	0.00	1,828,103.09	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	16,312,416.00	0.00	16,064,513.84	247,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	2,751,762.00	0.00	0.00	2,751,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	8,711,976.70	0.00	7,372,726.40	1,339,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	6,722,520.56	0.00	6,722,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,052,156.11	0.00	1,052,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	3,598,315.00	0.00	3,398,314.00	200,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	1,965,000.00	0.00	1,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	764,070.00	0.00	375,640.00	388,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	17,769,612.32	0.00	0.00	17,769,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	287,450.00	0.00	0.00	287,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63,417,247.38	0.00	39,651,477.60	23,765,769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 60,936,769.71

Techo FFM: 26,045,418.94

Disponible FISM: 21,285,292.11

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a smaller loop, positioned above a horizontal line.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a smaller loop, positioned above a horizontal line.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL