



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-248	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	36 %	36 %	5,000 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	OBRA	AYUNTAMIENTO	REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVANTES, MAYRA HERNÁNDEZ ESQUIVEL, OFFICE DEPOT DE MEX	0	0	
OBSERVACIONES.- MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE COMPUTO.																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Actualizar avances - Comentarios: DESCRIBIR LA ACCION																						
		781,362.00	0.00	0.00	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1496	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%)	1,828,103.09	0.00	1,828,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-12-2019	1 %	1 %	5,000 PERSONA	1.00 VERIFICACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES - SERVICIOS GENERALES																					
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: DESCRIBIR PROYECTO. ACTUALIZAR AVANCES.																					
		1,828,103.09	0.00	1,828,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2966	CHIMALAGO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	180,165.90	0.00	180,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	40 %	0 %	714 PERSONA	1,182.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Revisar metas - Capturar contratista / proveedor																					
2019-2964	PICHOLCO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	165,244.00	0.00	165,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-09-2019 / 07-11-2019	100 %	0 %	1,413 PERSONA	80.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
		345,409.90	0.00	345,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4123	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO	180,420.30	0.00	180,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2019 / 03-10-2019	100 %	100 %	5,000 PERSONA	220.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENARO CRUZ AZUARA	0	0
		180,420.30	0.00	180,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-243	AHUACATITLA / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	38,797.40	0.00	0.00	38,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	17 PERSONA	102.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- SE REALIZA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN CON TRES COTIZACIONES Y UNA ORDEN DE COMPRA. QUEDANDO FORTUNATO SANCHEZ FLORES COMO LA PROPUESTA MAS SOLVENTE Y SATISFATORIA PARA EL MUNICIPIO BAJO EL ART. 41 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE S.L.P. PARA TODO EL PROGRAMA.																					
2019-3277	AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. BENJAMIN LUCIO MACHUCA	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	22 PERSONA	4,334.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4615	AHUACATITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3210	AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	1,473.85	0.00	0.00	1,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	7 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3151	ARROYO DE EN MEDIO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	20,539.80	0.00	0.00	20,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	9 PERSONA	54.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3278	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN 20 DE NOVIEMBRE	18,522.00	0.00	0.00	18,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	21 PERSONA	4,137.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3279	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA	55,566.00	0.00	0.00	55,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	63 PERSONA	12,411.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4593	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-242	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	13 PERSONA	158.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-244	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS	10,316.95	0.00	0.00	10,316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	49 PERSONA	688.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- ESC. PRIM. AGUSTÍN YANEZ. SE REALIZA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN CON TRES COTIZACIONES Y UNA ORDEN DE COMPRA. QUEDANDO FORTUNATO SANCHEZ FLORES COMO LA PROPUESTA MAS SOLVENTE Y SATISFATORIA PARA EL MUNICIPIO BAJO EL ART. 41 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE S.L.P. PARA TODO EL PROGRAMA.																					
2019-245	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	2 PERSONA	394.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. SE REALIZA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN CON TRES COTIZACIONES Y UNA ORDEN DE COMPRA. QUEDANDO FORTUNATO SANCHEZ FLORES COMO LA PROPUESTA MAS SOLVENTE Y SATISFATORIA PARA EL MUNICIPIO BAJO EL ART. 41 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE S.L.P. PARA TODO EL PROGRAMA.																					
2019-3152	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	34,233.00	0.00	0.00	34,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	15 PERSONA	90.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- BARRIO JACARANDAS																					
2019-3153	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	45,644.00	0.00	0.00	45,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	20 PERSONA	120.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- BARRIO SAN MIGUEL																					
2019-3155	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	31,950.80	0.00	0.00	31,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	14 PERSONA	84.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- COLONIA LA REALIDAD																					
2019-3156	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	34,233.00	0.00	0.00	34,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	15 PERSONA	90.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- BARRIO LA LIBERTAD																					
2019-3197	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	31,950.80	0.00	0.00	31,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	14 PERSONA	196.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- COLONIA SANTO DOMINGO																					
2019-3211	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSÉ OTHON	15,580.70	0.00	0.00	15,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	74 PERSONA	888.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3299	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN JUAN ESCUTIA	7,938.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	9 PERSONA	1,773.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
OBSERVACIONES.- COLONIA SANTO DOMINGO																					
2019-4607	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS EN COLONIA SANTO DOMINGO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-4634	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS,	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-4597	NUEVO AYOTOXCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	5 PERSONAS	60.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3192	OTLASXUACO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	15,975.40	0.00	0.00	15,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	7 PERSONAS	42.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3294	OTLASXUACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	16,758.00	0.00	0.00	16,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	19 PERSONAS	3,743.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4592	OTLASXUACO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3298	PAPATLAYO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. CONAFE	9,702.00	0.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	11 PERSONAS	2,167.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3194	PICHOLCO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	50,208.40	0.00	0.00	50,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	22 PERSONAS	132.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3295	PICHOLCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN FEDERICO A. FROEBEL	28,224.00	0.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	32 PERSONAS	6,304.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3296	PICHOLCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. HERMINIO SALAS GIL	27,342.00	0.00	0.00	27,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	31 PERSONAS	6,107.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4590	PICHOLCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	8 PERSONAS	96.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3195	RANCHO NUEVO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	18,257.60	0.00	0.00	18,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	8 PERSONAS	48.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3259	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	2,737.15	0.00	0.00	2,737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	13 PERSONAS	156.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3260	RANCHO NUEVO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA	8,211.45	0.00	0.00	8,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	39 PERSONAS	488.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4610	RANCHO NUEVO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3196	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	20,539.80	0.00	0.00	20,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	9 PERSONAS	54.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3310	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN GRACIANO SANCHEZ	28,224.00	0.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	32 PERSONAS	6,304.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3311	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. LEONA VICARIO	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	60 PERSONAS	11,820.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4595	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	4 PERSONAS	48.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3201	TAMPOCHOCHO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	27,386.40	0.00	0.00	27,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	12 PERSONAS	72.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3261	TAMPOCHOCHO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	2,316.05	0.00	0.00	2,316.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	11 PERSONAS	132.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3262	TAMPOCHOCHO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	3,789.90	0.00	0.00	3,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	18 PERSONAS	216.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3263	TAMPOCHOCHO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. JOSE PINO SUAREZ	14,106.85	0.00	0.00	14,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	67 PERSONAS	804.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4594	TAMPOCHOCHO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	50 %	50 %	3 PERSONAS	36.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2019-3202	TEMALACACO / APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES	50,208.40	0.00	0.00	50,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	67 %	67 %	22 PERSONAS	484.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3264	TEMALACACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL JAIME NUNO	2,526.60	0.00	0.00	2,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	64 %	64 %	12 PERSONAS	144.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-3265	TEMALACACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,264.20	0.00	0.00	9,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 31-12-2019	62 %	62 %	44 PERSONAS	528.00 DESAYUNOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-3275	FRÍOS. JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	10,531.20	0.00	0.00	10,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 PERSONA	600.00 DESAY UNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2019-4621	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0	
		2,752,362.00	0.00	0.00	2,752,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3016	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (SALIDA A COXCATLÁN)	778,850.40	0.00	778,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-07-2019 / 28-08-2019	100 %	100 %	7,000 PERSONA	1,059.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		778,850.40	0.00	778,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4139	LAS CUEVAS / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS	444,960.00	0.00	444,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2019 / 19-10-2019	70 %	0 %	600 PERSONA	112.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
		444,960.00	0.00	444,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4136	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LIBRAMIENTO J. JESÚS TREJO BALDERAS	3,100,425.00	0.00	3,100,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-09-2019 / 17-11-2019	80 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	56986
2019-4571	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES PARA ACCESO PEATONAL EN CALLE MATAMOROS	213,895.00	0.00	213,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-09-2019 / 22-11-2019	50 %	0 %	1,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA DUJO SA DE CV	0	0
2019-4575	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA EL PROGRESO	398,955.50	0.00	398,955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-09-2019 / 23-11-2019	50 %	0 %	800 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNÁNDEZ CASTILLO	0	0
2019-5267	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MATAMOROS	1,297,284.00	0.00	1,297,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-10-2019 / 18-12-2019	40 %	0 %	7,500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0
2019-6435	COATZONTITLA / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO ACCESO A LA CASA DE SALUD	885,314.00	0.00	885,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	750 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP	0	0
2019-4580	JALPILLA / PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUEVA NO. 1	1,395,725.80	0.00	1,395,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-09-2019 / 28-11-2019	95 %	76 %	2,479 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2019-4572	LA LAJA / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	229,400.55	0.00	229,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-09-2019 / 03-11-2019	100 %	100 %	121 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNÁNDEZ	0	0
2019-4579	PICHOLCO / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	725,890.00	0.00	725,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2019 / 19-11-2019	100 %	100 %	1,413 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2019-5269	TENEXIO / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	740,890.50	0.00	740,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-10-2019 / 13-12-2019	30 %	0 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	0
2019-6434	XOCOYO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL ENTRADA A XOCOYO, CHALCO	1,040,720.00	0.00	1,040,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-11-2019 / 31-12-2019	0 %	0 %	650 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP	0	0
		10,028,500.35	0.00	10,028,500.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUNTES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-	EL CERRO / REHABILITACIÓN DE PUENTE	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 /	100 %	100 %	350 PERSONA	42.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2019-2367	JALPILLA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	400 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	110080
2019-224	TENEXIO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSE LOPEZ PORTILLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	46210
		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2019-1198	AHUACATITLA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENJAMÍN LUCIO MACHUCA	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-05-2019 / 11-07-2019	100 %	100 %	500 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	69263	
2019-2998	CUAYO BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	932,500.00	0.00	932,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2019 / 13-09-2019	95 %	80 %	250 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
2019-4132	CUAYO CERRO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	650,820.00	0.00	650,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2019 / 17-10-2019	60 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANGHEZ	0	0	
2019-4566	CUIXCOATITLA (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	998,520.00	0.00	998,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-09-2019 / 21-11-2019	50 %	0 %	623 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0	
		3,876,840.00	0.00	3,876,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1200	CHIMALACO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	1,080,542.10	0.00	1,080,542.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2019 / 25-07-2019	100 %	100 %	350 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	108841
2019-2297	PICHOLCO / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ	285,730.00	0.00	285,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2019 / 04-08-2019	100 %	100 %	450 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	112629
2019-4668	TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ	942,350.00	0.00	942,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-09-2019 / 15-11-2019	30 %	0 %	1,220 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCINO PECINA ANTAMIRANO	0	0
2019-2302	XOLOCO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA	935,428.40	0.00	935,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-06-2019 / 12-08-2019	100 %	100 %	350 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA HIEDRA	0	110002
		3,244,050.50	0.00	3,244,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2304	CHIMALACO / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES	94,500.01	0.00	94,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	100 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	158501
2019-2299	PICHOLCO / MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA FEDERICO A. FROEBEL	135,000.05	0.00	135,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	150 ALUMNO	9.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	109710
2019-223	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GRACIANO SÁNCHEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	50 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	46124
		279,500.06	0.00	279,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-225	COPALO (CHALCO) / MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 40	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	300 ALUMNO	10.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	46255
		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-227	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	51552
		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-228	COATZONTITLA / MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	250 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	51816
2019-226	NUEVO AYOTOXCO / MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-05-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	200 ALUMNO	3.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	49625
2019-3001	TAMPOCOCHOCO / MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CÁRDENAS	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	350 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	0	169019
		293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-2979	CHIMALACO / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	513,677.00	0.00	513,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2019 / 13-10-2019	100 %	0 %	714 PERSONA	8.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2019-1203	COATZONTITLA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	538,479.11	0.00	538,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	943 PERSONA	4.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	0	120594
		1,052,156.11	0.00	1,052,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4126	COAMILA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	350 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2019-4125	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	150 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2019-2981	CUATECOYO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	213 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	165546
2019-2309	EL CERRO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	150 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	124011
2019-4564	ENSENADA (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2019 / 31-12-2019	100 %	99 %	577 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2019-4127	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	200 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	179159
2019-2308	LA PURÍSIMA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	250 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	164552
2019-2988	MAPOTLA / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	235 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	168792
2019-2995	PICHOLCO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	1,413 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	190206
2019-2983	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	411 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	165560
2019-2310	TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	250 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	164917
2019-	TENEXIO / CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS	119,996.00	0.00	119,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-07-2019	100 %	100 %	250 PRODUCTOR	820.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMENEGILDO	0	165093

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACIÓN DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-1201	MATLALAPA / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2019 / 28-06-2019	100 %	100 %	220 LOCALIDAD	0.38 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CASTILLO GENEVEVA ELIZONDO CABRERA	0	120712
2019-3020	TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	605,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2019 / 05-09-2019	100 %	100 %	1,220 LOCALIDAD	0.27 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERARDO LARA MACHORRO	0	0
2019-1202	VIEJO AYOTOXCO / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-06-2019 / 30-06-2019	100 %	100 %	210 LOCALIDAD	0.05 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	120682
		2,059,250.30	0.00	1,120,000.00	939,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-233	CHICAXTITLA / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2019 / 07-06-2019	100 %	100 %	835 LOCALIDAD	355.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	119058
		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-5263	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA - CÓMOCA	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2019 / 23-12-2019	10 %	0 %	7,500 LOCALIDAD	1.20 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-3015	FRACCIONAMIENTO LA PURISIMA / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2019 / 31-08-2019	100 %	100 %	63 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	0	169825
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-4133	PAPATLAYO / REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	285,640.00	0.00	285,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-08-2019 / 04-10-2019	60 %	0 %	200 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	TRES NJ SA DE CV	0	0
		285,640.00	0.00	285,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD , Subprograma:APORTACIONES AL SEGURO POPULAR Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-237	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA VI PARA PAGO A ABATIZADORES	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	7,714 PERSONA	10.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
2019-238	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	126,630.00	0.00	0.00	126,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 / 15-05-2019	100 %	100 %	7,714 PERSONA	5.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP Y LA JURISDICCION SANITARIA NO. VI DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CELEBRADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019. SE ENVIA COPIA DEL CONVENIO A LA SEDESORE CON NUMERO DE OFICIO CDSM122/2019, CON FECHA 2 DE ABRIL DE 2019.																				
2019-	LAS CUEVAS / APOYO A LA LOCALIDAD LAS CUEVAS PARA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2019 /	100 %	100 %	766 PERSONA	1.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2019-247	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ÁREAS NATURALES (ACCESO PEATONAL)	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2019 / 31-05-2019	100 %	100 %	5,000 PERSONA	1.00 ACESO PEATONAL	AYUNTAMIENTO	JOSE REYNAGA CAMPOS	0	0	
OBSERVACIONES.- LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, REEMPLAZO DE PIEZAS Y SOLDADURAS EN ACCESO.																					
2019-4143	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACIÓN DE ACCESO PEATONAL PARA DIFUSIÓN DEL MUNICIPIO	138,948.20	0.00	0.00	138,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2019 / 31-12-2019	100 %	100 %	7,000 PERSONA	1.00 ACESO PEATONAL	AYUNTAMIENTO	SISIN SA DE CV	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contratista / proveedor - Comentarios: DESCRIBIR PROYECTO																					
		287,448.20	0.00	0.00	287,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	2,609,465.09	0.00	1,828,103.09	781,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	17,456,896.18	0.00	17,088,994.02	367,902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	2,752,362.00	0.00	0.00	2,752,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	17,054,842.75	0.00	16,654,922.75	399,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	8,663,390.56	0.00	8,663,390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	1,052,156.11	0.00	1,052,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	4,218,302.00	0.00	3,518,302.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	6,559,250.30	0.00	5,620,000.00	939,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	764,070.00	0.00	375,640.00	388,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	18,379,646.94	0.00	0.00	18,379,646.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	1,178,998.70	0.00	0.00	1,178,998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80,689,380.63	0.00	54,801,508.53	25,887,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 60,936,769.71
Techo FFM: 26,045,418.94

Disponible FISM: 6,135,261.18
Disponible FFM: 157,546.84



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL