

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1846	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%) SERVICIOS GENERALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	1 %	1 %	7,714 PERSONA	1.00 VELOCIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1714	COAMILA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	599,320.00	0.00	599,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2020 / 14-08-2020	100 %	100 %	223 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	161134
		599,320.00	0.00	599,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3164	NUEVO AYOTOXCO / CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2020 / 30-11-2020	85 %	75 %	570 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES S.A DE CV	0	0
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1719	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	470,830.00	0.00	470,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-07-2020 / 19-09-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	65.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENARO CRUZ AZUARA	0	159959
		470,830.00	0.00	470,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1120	CALCAHUAL / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 11-06-2020	100 %	100 %	197 PERSONA	30,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0
		896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TZAS, S.L.P.  
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021



2020-1109	ENSENADA (CHALCO) / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2020 / 12-07-2020	100 %	100 %	140 PERSONA	799.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	53910
		4,910,820.00	0.00	4,910,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\*

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2162	AHUACÁTLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA	800,520.00	0.00	800,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 05-11-2020	100 %	100 %	631 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	158024	
2020-1084	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4 DE AGOSTO	1,497,932.00	0.00	1,497,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2020 / 13-07-2020	100 %	100 %	80 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	35231	
2020-1085	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	350,509.70	0.00	350,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2020 / 26-07-2020	100 %	100 %	81 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	DIAR HERMENEGILIO MARTINEZ	0	34839	
2020-1103	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABASOLO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS	612,205.00	0.00	612,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2020 / 12-07-2020	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	35164	
2020-1104	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO J. JE SUS TREJO BALDERAS	2,512,968.50	0.00	2,512,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	135 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	47982	
2020-1106	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y MARIANO JIMENEZ	2,985,320.48	0.00	2,985,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 02-05-2020	100 %	100 %	142 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	49662	
2020-1124	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES	855,420.00	0.00	855,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 03-05-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	BERARDO LAFA MACHORRO	0	55500	
2020-1127	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE MAYO EN LA COLONIA GUADALUPE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2020 / 04-07-2020	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	56821	
2020-1133	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO	785,630.00	0.00	785,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2020 / 14-08-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	66200	
2020-1136	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALDAMA	395,420.00	0.00	395,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	66209	
2020-1788	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2020 / 14-09-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0	
2020-1829	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE CORDILLERA KARAKÓRUM, EN FRACC. LOMAS DE SAN RAFAEL	385,950.00	0.00	385,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	DIAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	153128	
2020-3176	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PERSEVERANCIA EN FRACCIONAMIENTO LA REALIDAD	698,750.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2020 / 03-12-2020	100 %	85 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO MLLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0	
2020-2163	BARRIO EL SAUCITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 05-11-2020	100 %	100 %	138 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	158183	
2020-1111	BARRIO EL TAMARINDO / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	608,507.00	0.00	608,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2020 / 14-06-2020	100 %	100 %	105 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	60598	
2020-1122	COATZONTITLA / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CHIMALAQUITO	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	100 %	100 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	54008	
2020-2164	COMUNIDAD LA PURISIMA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	474,800.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2020 / 06-11-2020	100 %	100 %	172 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	158276	
2020-1812	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLGO VIEJO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CAMINO SAYULTEPETL	265,800.00	0.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2020 / 25-09-2020	100 %	100 %	181 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	GENARO CRUZ AZUARA	0	156326	
2020-3163	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLGO VIEJO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AXOXOULI	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2020 / 07-12-2020	60 %	0 %	181 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	DIAR HERMENEGILIO MARTINEZ HERNANDEZ	0	162400	
2020-1125	COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS JONGUITUD	1,120,540.35	0.00	1,120,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2020 / 01-05-2020	100 %	100 %	635 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	55801	
2020-1126	COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ARISTA	986,715.60	0.00	986,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 02-05-2020	100 %	100 %	695 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	56074	

DIRECCION DE OPERACION  
 07 DIC. 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
 2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresion: 03/12/2020 08:43:46

Pagina 3/11  
 COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL  
 AXTLA DE TERRAZAS  
 2018-2021



1080	TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CALMEGAC											16-07-2020	%	%	ALUMNO	CHADCO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TO	HERMENGILDO MARTINEZ		
2020-2160	ENSENADA (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2020 / 08-11-2020	100 %	0 %	350 ALUMNO	1.00 COMEDOR*	AVUNTAMIENTO	DIAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNÁNDEZ	0	0
2020-4382	JALPILLA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRAL. ÁLVARO OBREGÓN	235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2020 / 25-12-2020	20 %	0 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	AVUNTAMIENTO	GERARDO CRUZ AZUARA	0	0
2020-4383	LA PURÍSIMA / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS	315,250.00	0.00	315,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2020 / 18-12-2020	15 %	0 %	100 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	AVUNTAMIENTO	GERARDO LARA MACHORRO	0	0
2020-4384	TEMALACACO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA NIÑOS HEROES	189,540.00	0.00	189,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-11-2020 / 28-12-2020	10 %	0 %	130 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	AVUNTAMIENTO	GERARDO CRUZ AZUARA	0	0
2020-4385	XOCOYO (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	AVUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1,386,790.00	0.00	1,386,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:EDUCACION, Programa:SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1762	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL EMSAD 30	850,700.00	0.00	850,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2020 / 13-09-2020	100 %	100 %	300 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AVUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0
		850,700.00	0.00	850,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico %	Financero %	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3167	ARROYO DE EN MEDIO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA	895,600.00	0.00	895,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2020 / 03-12-2020	100 %	83 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMP	OBRA	AVUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES S.A DE CV	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TRAZAS, S.L.P.  
2018-2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL




Fecha de Impresión: 03/12/2020 08:43:49

Página 5/12

COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021



2020-4837	EL PROGRESO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	250 ALUMNO	ARTICION DE EDUCACION FISICA 1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.	0	0
2020-1078	LA PURÍSIMA / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	603,209.00	0.00	603,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2020 / 12-07-2020	100 %	100 %	42 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG, CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	29427
2020-1770	MICHOYLAYO (CHALCO) / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	1,010,980.00	0.00	1,010,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2020 / 17-10-2020	100 %	57 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	0	158661
2020-4381	NUEVO AYOTOXCO / CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	815,600.00	0.00	815,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-11-2020 / 20-12-2020	40 %	0 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2020-1766	TAMPOCHOCHO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	1,131,650.00	0.00	1,131,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2020 / 04-10-2020	100 %	85 %	250 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	153976
2020-1759	TEMALACACO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	1,160,350.00	0.00	1,160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2020 / 15-08-2020	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG, CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	154924
2020-1107	XOLOCO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2020 / 01-05-2020	100 %	100 %	112 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG, CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	52929
		7,257,389.00	0.00	7,257,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TZAS, S.L.P.  
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1123	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	350 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	54798
		335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1386	OTLASAJUACO / EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	106 PERSONA	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1841	ARROYO DE EN MEDIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL	694,885.85	0.00	694,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	155407
2020-2159	CHIMALACO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2020 / 12-11-2020	100 %	82 %	100 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	0
2020-1076	TEMALACACO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL	819,056.65	0.00	819,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2020 / 04-05-2020	100 %	100 %	77 PRODUCTOR	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	47996
		2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PUENTE VEHICULAR\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4638	LA PURÍSIMA / CONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL TRAMO AXTLA - LA PURÍSIMA	471,464.55	0.00	471,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	5,000 LOCALIDAD	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		471,464.55	0.00	471,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1113	CHICAXTITLA / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	1,295,560.00	0.00	1,295,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 04-06-2020	100 %	100 %	53 LOCALIDAD	1.0750 o METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTAMBO	0	49731
2020-1744	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / CONSTRUCCION DE VADO	270,950.00	0.00	270,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2020 / 17-08-2020	100 %	100 %	255 LOCALIDAD	40.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA GUS GUS SA DE CV	0	154104
		1,566,510.00	0.00	1,566,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ratio 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1746	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA - CÓMOCA DEL	2,860,500.00	0.00	2,860,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2020 / 10-09-2020	100 %	100 %	2,744 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



DIRECCION DE OPERACION  
 07 Dic. 2020  
 INEQUINA

2020-4840	KM 0.800 + 2.400 AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMO AXTLA - TAMPOCHOCHO KM 0.300 + 1.300, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	3,000,001.00	0.00	1.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	5,000 LOCALIDAD	4.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-4387	XOLOCO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA - XOLOCO DEL KM. 0.700 + 2.300	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2020 / 23-12-2020	10 %	0 %	1 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	0
		6,991,001.00	0.00	3,991,001.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-607	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	7,714 PERSONA	1.00 BIBLIOTECA MUNICIPAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-2170	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE JARDIN MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2020 / 18-12-2020	50 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	J. JESUS FLORENZANO BARCIA	0	0
	OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE ESPACIO DE TECHADO, PISO Y ESCALONES.																				
		625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-631	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE SEMILLA CON FINES REPRODUCTIVOS (CONVENIO CON SEDARH)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	100 PRODUCTOR	1.00 TONELADA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-567	AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	92 %	92 %	7,714 PERSONA	1.00 HECTAREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- CONVENIO DE COLABORACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: QUIJON, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANCANHUITZ, S.L.P. LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE: AQUISON, XILITLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANCANHUITZ, S.L.P.																				
2020-4835	AXTLA DE TERRAZAS / CONVENIO DE COLABORACION INTERMUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO	99,999.00	0.00	0.00	93,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	6,700 PERSONA	1.00 HECTAREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	RECURSO OTROS: RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020																				
		939,999.00	0.00	0.00	933,849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.23											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3170	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	292,998.45	0.00	0.00	292,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	290.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		292,998.45	0.00	0.00	292,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: TINACO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1115	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE TINACOS NEGRO BICAPA DE 1100 TLS	1,352,800.00	0.00	0.00	1,352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-12-2020	70 %	100 %	800 PERSONA	800.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADOR Y ARRENDADORAS (ANTOYUCA SA DE CV)	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TZAS, S.L.P.  
2016-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OPERACION  
 Y CONTABILIDAD  
 07 DIC. 2020





2020-3293	TEMALCACO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	6 PERSONA	7200 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3273	TENEXCALCO (LA CEIBA) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	3 PERSONA	3600 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3291	TENEXIÓ / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	5 PERSONA	9000 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3292	XOCOYO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	3 PERSONA	3600 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3300	XOLOCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	6 PERSONA	7200 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3309	ZACAYUHUAL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	1 PERSONA	1200 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3307	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	70 %	58 %	1 PERSONA	1200 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
		1,883,600.00	0.00	0.00	1,883,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3476	AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11,720.71	0.00	0.00	11,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	10 ALUMNO	1,970.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3479	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN 20 DE NOVIEMBRE	26,461.04	0.00	0.00	26,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	23 ALUMNO	4,531.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3391	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JACINTO MALDONADO VILLAVEVERDE	8,265.60	0.00	0.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	42 ALUMNO	504.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3392	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR MANUEL JOSÉ OTHÓN	15,547.20	0.00	0.00	15,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	79 ALUMNO	948.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3415	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR XOCOYOTZIN	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	19 ALUMNO	228.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3399	BARRIO EL TAMARINDO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR CONAFE	593.64	0.00	0.00	593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 ALUMNO	36.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3481	CALCAHUAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	13,805.76	0.00	0.00	13,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	12 ALUMNO	2,384.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3404	CHIMALACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JAIME NUNO	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	25 ALUMNO	300.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3406	COAMILA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JUSTO SIERRA	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	55 ALUMNO	660.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3409	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR NIÑOS HEROES	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	31 ALUMNO	372.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3410	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR AXAYACATL	17,622.00	0.00	0.00	17,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	89 ALUMNO	1,068.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3416	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JOSE MARIANO ABASOLO	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	8 ALUMNO	96.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3446	COMUNIDAD LA PURISIMA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	18 ALUMNO	216.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3413	COPALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR IGNACIO JOSE ALLENDE	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	15 ALUMNO	180.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3484	GUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LEANDRO VALLE	11,504.80	0.00	0.00	11,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	10 ALUMNO	1,970.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

DIRECCION DE OPERACIONES Y CONTROL  
 07 DIC. 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
 2015-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
 2015-2021









2020-3166	TENEXIO / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2020 / 18-12-2020	90 %	0 %	1,174 PERSONA	EDICION DE UN DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RENALDO HERNANDEZ GARCIA	0	0
		770,900.00	0.00	770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-983	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	9,775,405.64	0.00	0.00	9,775,405.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	79 %	79 %	33,245 PERSONA	68.00 PLAZA OPERATIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-988	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,421,948.65	0.00	0.00	1,421,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	89 %	89 %	20,000 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-991	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	5,330,000.00	0.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	92 %	92 %	20,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		16,527,354.29	0.00	0.00	16,527,354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-989	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	456,720.00	0.00	0.00	456,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	20,000 PERSONA	1.00 VEHICULO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-4833	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	6,700 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		1,306,720.00	0.00	0.00	1,306,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3180	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	38,899.80	0.00	0.00	38,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-4834	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	127,652.00	0.00	0.00	127,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	6,700 PERSONA	1.00 UNIFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		166,551.80	0.00	0.00	166,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,170,352.44	0.00	13,903,194.84	0.00	1,267,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	27,773,532.63	0.00	27,744,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.85
EDUCACION	9,830,278.80	0.00	9,830,278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	9,028,975.55	0.00	6,028,975.55	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



PRESENTE  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2013-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



DIRECCION DE GERENCIA  
 07 Dic. 2020

CARRETERAS										
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,857,998.45	0.00	0.00	1,851,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.23
REQUERIMIENTOS	6,961,523.69	0.00	0.00	6,961,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,350,730.00	0.00	1,350,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	18,000,626.09	0.00	0.00	18,000,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	93,383,760.21	0.00	62,267,522.64	26,813,999.00	4,267,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,081.11

Techo FISM: 62,875,006.60  
Techo FFM: 26,813,999.00

Disponible FISM: 607,484.00  
Disponible FFM: 0.00




---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS




PRESIDENTE MUNICIPAL  
AL GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA




---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021