



Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA. GASTOS INDIRECTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1846	AXTLA DE TERRAZAS GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%) SERVICIOS GENERALES	1,886,250.00	0.00	1,886,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	1 %	1 %	7,714 PERSONA	1.00 VELOCIDAD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		1,886,250.00	0.00	1,886,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1714	COAMILA / AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	598,320.00	0.00	598,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2020 / 14-08-2020	100 %	100 %	223 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0	
		598,320.00	0.00	598,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARCAMO

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3164	NUEVO AYOTOXCO CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2020 / 30-11-2020	30 %	0 %	570 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0	
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1719	AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FRAJAMIENTO LOS OLIVOS	470,830.00	0.00	470,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-07-2020 / 19-09-2020	70 %	0 %	500 PERSONA	65.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	GENARO CRUZ AZUARA	0	0	
		470,830.00	0.00	470,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1120	CALCAHUAL / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 11-06-2020	100 %	100 %	197 PERSONA	30,000.00 METRO CUBICO	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0	
		896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MDS FISE	# MDS FISM


PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

2020-2162	AHUACATITLA / PAVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIVERA	800,520.00	0.00	800,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 05-11-2020	100 %	100 %	631 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2020-1084	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALDE AGOSTO	1,497,832.00	0.00	1,497,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2020 / 13-07-2020	100 %	100 %	80 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	35231
2020-1085	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALDE SEPTIEMBRE	350,509.70	0.00	350,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2020 / 26-07-2020	100 %	100 %	81 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR HERMENEGILDO MARTINEZ	0	34839
2020-1103	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALIRIANO ABASOLO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MOR	612,205.00	0.00	612,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2020 / 12-07-2020	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	35164
2020-1104	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRTO J. JE SUS TREJO BALDERAS	2,512,968.50	0.00	2,512,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	135 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	47982
2020-1106	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CUAUHEMOC Y MARIANO JIMÉNEZ	2,985,320.48	0.00	2,985,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 02-05-2020	100 %	100 %	142 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG, CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	49662
2020-1124	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES	855,420.00	0.00	855,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 03-05-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERARDO LARA MACHORRO	0	55500
2020-1127	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 DE MAYO EN LA COLONIA GUAPE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2020 / 04-07-2020	100 %	100 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	56821
2020-1133	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALDE MAYO, ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO	785,630.00	0.00	785,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2020 / 14-06-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	66200
2020-1136	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALDERO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ALDAMA	395,420.00	0.00	395,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	70 %	0 %	7,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	66209
2020-1786	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN DE PUENTE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2020 / 14-09-2020	70 %	0 %	7,714 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2020-1828	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLE CORDILLERA KÓRUM, EN FRACC. LOMAS DE SAN RAFAEL	385,950.00	0.00	385,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 15-10-2020	80 %	0 %	500 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	0
2020-3176	AXTLA DE TERRAZAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALSEVERANCIA EN FRACCIONAMIENTO ALIDAD	698,750.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2020 / 03-12-2020	30 %	0 %	1,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2020-2163	BARRIO EL SAUCITO CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALINCIPAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 05-11-2020	100 %	100 %	136 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2020-1111	BARRIO EL TAMARIN CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO	608,507.00	0.00	608,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2020 / 14-06-2020	100 %	100 %	105 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	50598
2020-1122	COATZONTITLA / PAVIACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CHIMALAQU	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	100 %	100 %	550 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	54008
2020-2164	COMUNIDAD LA PUR / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALINCIPAL	474,800.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2020 / 08-11-2020	100 %	100 %	172 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	0
2020-1812	COMUNIDAD PICHOLCHOLCO VIEJO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ENNO SAYULTPETL	265,800.00	0.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2020 / 25-09-2020	50 %	0 %	131 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENARO CRUZ AZUARA	0	0
2020-3168	COMUNIDAD PICHOLCHOLCO VIEJO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HICICO EN CALLE AXOXOUILI	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2020 / 07-12-2020	30 %	0 %	131 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2020-1125	COPALO (CHALCO) / PAVIACIÓN DE CALLE CARLOS JONGUITUD	1,120,540.35	0.00	1,120,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2020 / 01-05-2020	100 %	100 %	635 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	55801
2020-1126	COPALO (CHALCO) / PAVIACIÓN DE CALLE MARIANO ARISTA	986,715.60	0.00	986,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 02-05-2020	100 %	100 %	635 PERSONA	1.00 OBRA	ACCION	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	56074
2020-3177	CUATECOYO / PAVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CUAYO	315,200.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2020 / 20-12-2020	15 %	0 %	213 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2020-1791	CUAYO BUENAVISTA / PAVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALNITO JUÁREZ	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2020 / 17-09-2020	100 %	100 %	196 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	0
2020-2165	EL AQUICHAL / PAVIACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	123,260.00	0.00	123,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2020 / 05-12-2020	15 %	0 %	338 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	0
2020-1784	FRACCIÓN AHUEHUPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALINCIPAL	560,420.00	0.00	560,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2020 / 10-09-2020	100 %	100 %	168 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021
Fecha de Impresión: 08/11/2020 12:51:44
Página 3/16

2020-4383	LA PURISIMA / CONSCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGÁZARO CÁRDENAS	315,250.00	0.00	315,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-4384	TEMALACACO / CONCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGIÑOS HEROÉS	189,540.00	0.00	189,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-4385	XOCOYO (CHALCO) ÑSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE:ACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍG.DOLFO LÓPEZ MATEOS	155,600.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		1,386,790.00	0.00	1,386,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:EDUCACION, Proa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA**

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2020-1762	SANTA FE TEXACAL (RO URBANO) / CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTEN EL EMSAD 30	850,700.00	0.00	850,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-07-2020 / 13-09-2020	90 %	0 %	300 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	0	
		850,700.00	0.00	850,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:EDUCACION, Proa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3167	ARROYO DE EN MECONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES (INDEPENDENCIA)	895,600.00	0.00	895,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2020 / 03-12-2020	30 %	0 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	0
2020-1078	LA PURISIMA / CONSCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADEF	603,209.00	0.00	603,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2020 / 12-07-2020	100 %	100 %	42 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG, CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0	29427
2020-1770	MICHOTLAYO (CHALCONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCNZALEZ BOCANEGRA	1,010,980.00	0.00	1,010,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-08-2020 / 17-10-2020	60 %	0 %	200 ALUMNO	1.00 TECHADO EN ÁREAS	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCINO PECINA ALTAMIRANO	0	0


PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
RESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Clave	Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4381	NUEVO AYOTOXCO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	815,600.00	0.00	815,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-11-2020 / 20-12-2020	0 %	0 %	200 ALUMNO	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	0
2020-1766	TAMPOCOCHOCHO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SANCHEZ	1,131,650.00	0.00	1,131,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2020 / 04-10-2020	100 %	85 %	250 ALUMNO	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	0
2020-1758	TEMALCACACO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	1,160,350.00	0.00	1,160,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2020 / 15-08-2020	100 %	100 %	200 ALUMNO	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	0
2020-1107	XOLOCO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2020 / 01-05-2020	100 %	100 %	112 ALUMNO	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	ORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	52929
		6,667,389.00	0.00	6,667,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: EDUCACION, Proa: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: PRIMARIA

Obra	Actividad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1123	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA ARITA MAZA DE JUAREZ	335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	350 ALUMNO	1.00	SANITARIO	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	54798
		335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

Obra	Actividad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4386	OTLASXUACO / EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	106 PERSONA	1.00	SUBESTACION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA RURAL, Programa: TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Actividad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1841	ARROYO DE ENCONSTRUCCION DE ESPACIO	694,885.85	0.00	694,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 /	100 %	100 %	100 PRODUCTOR	1.00	ESPACIO	AYUNTAMIENTO	ORANG CONSTRUCCIONES	0	0


PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3179	AXTLA DE TERRAZA HABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	292,998.45	0.00	0.00	292,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-09-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	200.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		292,998.45	0.00	0.00	292,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTO Ograma:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:TINACO

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1115	AXTLA DE TERRAZA AQUISICIÓN DE TINACOS NEGRO BICAPA DE 1100 TLS	1,352,800.00	0.00	0.00	1,352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-12-2020	60 %	100 %	800 PERSONA	800.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADOR Y ARRENDADORAS TANTOYUCA SA DE CV	0	0
		1,352,800.00	0.00	0.00	1,352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTO Ograma:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-570	AXTLA DE TERRAZA MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECOLECTOR DE RIOS SÓLIDOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-12-2020	56 %	56 %	7,714 PERSONA	1.00 VEHICULO RECOLECTOR	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	OBSERVACIONES.- ADICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA. REPARACIÓN Y MANTEIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTO Ograma:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3302	AHUACATITLA / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	6 PERSONA	72.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3311	AMPLIACIÓN CUAYOAVISTA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	4 PERSONA	48.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3277	ARROYO DE EN MEDROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-998	AXTLA DE TERRAZA OGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	50 %	33 %	28 PERSONA	312.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-999	AXTLA DE TERRAZA OGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS (CONTINGENCIA CO)	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 31-12-2020	90 %	100 %	2,000 PERSONA	4,930.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO SIMÓN PÉREZ	0	0
2020-3313	CALCAHUAL / PROGIMUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3282	CHICAXTITLA / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3301	CHIMALACO / PROGIMUNICIPAL DE DESPENSAS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	18 PERSONA	216.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3286	COAMILA / PROGRA MUNICIPAL DE DESPENSAS	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	10 PERSONA	120.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3315	COAMIZATL / PROGMUNICIPAL DE DESPENSAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3309	COATZONTITLA / PRMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3298	COMOCA AHUACATI PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	11 PERSONA	132.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3290	COMUNIDAD LA PUR / PROGRAMA MUNICIPAL DE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

Fecha de Impresión: 08/11/2020 12:51:55 A D Pagina 8/16

DESPENSAS																								
2020-3306	COPALO (CHALCO) / RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3305	CUAYO (CHALCO) / RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3310	CUAYO BUENAVISTA / RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3314	CUAYO CERRO / RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	16 PERSONA	192.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3284	CUIXCOATITLA (CHA) PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3312	EL AQUICHAL / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3318	EL CERRO / PROGR/UNICIPAL DE DESPENSAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3299	EL LAUREL / PROGR/UNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3296	EL PROGRESO / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3304	ENSENADA (CHALCO) RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3319	FRACCION AHUEHU PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3288	FRACCIONAMIENTO/IRISIMA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3295	JALPILLA / PROGRAM/UNICIPAL DE DESPENSAS	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	8 PERSONA	96.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3303	LA LAJA / PROGRAM/UNICIPAL DE DESPENSAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	10 PERSONA	120.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3275	LA LIBERTAD (EJIDO LIBERTAD) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3289	LA PURISIMA / PROG MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3294	LAS CUEVAS / PROG MUNICIPAL DE DESPENSAS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	7 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3287	MAPOTLA / PROGR/UNICIPAL DE DESPENSAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	8 PERSONA	96.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3316	MATLALAPA / PROG/UNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3285	MICHOTLAYO (CHAL) PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	2 PERSONA	24.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3283	NUEVO AYOTOXCO / RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	21 PERSONA	252.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3276	OTLASXUACO / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3274	PICHOLCO / PROGR/UNICIPAL DE DESPENSAS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	7 PERSONA	84.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3297	RANCHO NUEVO / RAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	5 PERSONA	60.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3317	SAN MIGUEL / PROG MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018 -2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresion: 08/11/2020 12:51:57

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021
Página 9/16

2020-3281	SANTA FE TEXACAL (RO URBANO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESFS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	7 PERSONA	84.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3279	TAMPOCHOCHO / PRMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3293	TEMALACACO / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	6 PERSONA	72.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3273	TENEXCALCO (LA CE PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3291	TENEXIO / PROGRAMMUNICIPAL DE DESPENSAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	5 PERSONA	60.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3292	XOCOYO (CHALCO) GRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3300	XOLOCO / PROGRAMMUNICIPAL DE DESPENSAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	6 PERSONA	72.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3308	ZACAYUHUAL / PROA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3307	ZOJUALO (CHALCO) GRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	33 %	33 %	1 PERSONA	12.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
		1,883,600.00	0.00	0.00	1,883,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:REQUERIMIENTO Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	alidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3476	AHUACATITLA / PROA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. PREESC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11,720.71	0.00	0.00	11,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	10 ALUMNO	1,970.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3479	ARROYO DE EN METROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENEDUCACIÓN PREESCOLAR. JDN 20 DE NOVIEMBRE	26,461.04	0.00	0.00	26,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	23 ALUMNO	4,531.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3391	AXTLA DE TERRAZA GRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR JACINTO MALDONADO VILLAVERDE	8,265.60	0.00	0.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	42 ALUMNO	504.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3392	AXTLA DE TERRAZA GRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR MANUEL JOSÉ OTHÓN	15,547.20	0.00	0.00	15,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	79 ALUMNO	948.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3415	AXTLA DE TERRAZA GRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR XOCOYOTZIN	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	19 ALUMNO	228.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3399	BARRIO EL TAMARIN PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR CONAFE	593.64	0.00	0.00	593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	3 ALUMNO	36.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3481	CALCAHUAL / PROGIDE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCAPREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	13,805.76	0.00	0.00	13,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	12 ALUMNO	2,384.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3404	CHIMALACO / PROGIDE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JAIME	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	25 ALUMNO	300.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3406	COAMILA / PROGRAM DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JUSTORA	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	55 ALUMNO	660.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3409	COATZONTITLA / PRMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLADS HEROES	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	31 ALUMNO	372.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3410	COATZONTITLA / PRMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAYACATL	17,622.00	0.00	0.00	17,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	69 ALUMNO	1,068.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3416	COMOCA AHUACATITROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR JOSE MARIANO ABASOLO	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	8 ALUMNO	96.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3446	COMUNIDAD LA PUR / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. IN DE NIÑOS CONAFE	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	18 ALUMNO	216.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/11/2020 12:52:01

COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021

2020-3413	COPALO (CHALCO) / RAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JOSE ALLENDE	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	15 ALUMNO	180.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3484	CUAYO BUENAVISTA / GRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LEANDRO VALLE	11,504.80	0.00	0.00	11,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	10 ALUMNO	1,970.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3482	CUAYO CERRO / PRMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	21,859.12	0.00	0.00	21,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	19 ALUMNO	3,743.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3418	CUIXCOATITLA (CHA) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR BENITO JUAREZ	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	30 ALUMNO	360.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3420	EL AQUICHAL / PROA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JUAREZ	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	4 ALUMNO	18.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3429	EL RINCÓN / PROGR DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. CONAFE	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	11 ALUMNO	132.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3491	ENSENADA (CHALCO) / GRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSEFA ORTIZ DE JUAREZ	26,461.04	0.00	0.00	26,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	23 ALUMNO	4,531.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3430	FRACCION AHUEHU / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR CONAFE	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	12 ALUMNO	44.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3433	JALPILLA / PROGRAM DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR ALVAIREGÓN	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	32 ALUMNO	384.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3434	JALPILLA / PROGRAM DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR NIÑOS DES	8,118.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	41 ALUMNO	492.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3439	JALPILLA / PROGRAM DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR PEUKMACHTILISTI	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	28 ALUMNO	312.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3444	LA GARITA / PROGR DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR CONA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	6 ALUMNO	72.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3445	LA GARITA / PROGR DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. CONAFE	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	12 ALUMNO	144.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3489	LA PURISIMA / PROG DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	26,461.04	0.00	0.00	26,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	23 ALUMNO	4,531.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3494	MAPOTLA / PROGRA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSE LOPEZ PORTILLO	11,504.80	0.00	0.00	11,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	10 ALUMNO	1,970.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3449	MATLALAPA / PROGR DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. JARDIN DE NIÑOS ITTL	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	9 ALUMNO	108.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3397	MICHOTLAYO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. SCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	3,757.44	0.00	0.00	3,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	19 ALUMNO	228.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3452	NUEVO AYOTOXCO / RAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR HÉROES	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	21 ALUMNO	252.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3505	PICHOLCO / PROGR DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN FEDERICO A. FROEBEL	35,664.88	0.00	0.00	35,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	31 ALUMNO	6,107.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3454	RANCHO NUEVO / RAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR HÉROES	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	14 ALUMNO	168.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3509	SANTA FE TEXACAL (RO URBANO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOL CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN ANO SANCHEZ	31,062.96	0.00	0.00	31,062.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	74 %	27 ALUMNO	5,319.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3459	TAMPOCHOCHO / PRMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR VICARIO	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	20 ALUMNO	240.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3463	TAMPOCHOCHO / PRMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JUANA INÉS DE LA CRUZ	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	9 ALUMNO	108.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3464	TEMALACACO / PROA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	80 %	56 %	24 ALUMNO	288.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
 AXTLA DE TERRAZAS
 18-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2161	COAMIZATL / MEJORITO DE DISPENSARIO MEDICO	285,900.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-09-2020 / 31-12-2020	10 %	0 %	181 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-3166	TENEXIO / MEJORITO DE DISPENSARIO MEDICO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2020 / 18-12-2020	15 %	0 %	1,174 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	0
		770,900.00	0.00	770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUB Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-993	AXTLA DE TERRAZAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DEJRIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	65 %	65 %	33,245 PERSONA	68.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-998	AXTLA DE TERRAZASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEJRIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,607,073.03	0.00	0.00	1,607,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	68 %	68 %	20,000 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-991	AXTLA DE TERRAZAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	5,330,000.00	0.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	86 %	86 %	20,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		17,787,073.03	0.00	0.00	17,787,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUB Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-989	AXTLA DE TERRAZAQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGID PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	456,720.00	0.00	0.00	456,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	20,000 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		456,720.00	0.00	0.00	456,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUB Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Modalidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3180	AXTLA DE TERRAZAQUISICIÓN DE UN LOTE DE EQUIPO PARA EL DEPARTAM DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 31-12-2020	56 %	56 %	7,714 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POBRO

Rubr	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION P.A. GASTOS INDIRECTO	1,886,250.00	0.00	1,886,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANENTO	14,173,376.25	0.00	11,656,218.75	0.00	2,517,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLANO	26,049,005.93	0.00	26,049,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	9,240,278.86	0.00	9,240,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFDIN	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURAPECUARIA	2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURRETERA, CARREB	5,557,511.00	0.00	5,557,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE IESTRUCTURA	1,773,998.45	0.00	0.00	1,773,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



REQUERIMOS	6,714,025.97	0.00	0.00	6,714,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALL	1,350,730.00	0.00	1,350,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD.ICA	18,282,693.03	0.00	0.00	18,282,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87,787,611.99	0.00	58,499,737.04	26,770,717.49	2,517,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00

o FISM: 62,875,006.60
o FFM: 26,813,999.00

Cible FISM: 4,375,269.56
Cible FFM: 43,281.55




PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021


COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL