



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico e/o	Financ e/o	Beneficiari os	Mezcla os	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1946	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%) SERVICIOS GENERALES	649,999.99	0.00	649,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	223 PERSONA	7,714	ACCION HICIL	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
	TOTAL	649,999.99	0.00	649,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico e/o	Financ e/o	Beneficiari os	Mezcla os	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1714	COAMILA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	598,320.00	0.00	598,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2020 / 14-08-2020	100 %	100 %	223 PERSONA	1,200	ACCION METRO LINEAL	FORNIA MATERIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	161134	
	TOTAL	598,320.00	0.00	598,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	161134

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico e/o	Financ e/o	Beneficiari os	Mezcla os	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-3164	NUEVO AYOTOXCO / CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	65,000	OBRA METRO LINEAL	FORNIA MATERIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	222592	
	TOTAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	222592

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico e/o	Financ e/o	Beneficiari os	Mezcla os	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1719	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	470,330.00	0.00	470,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-07-2020 / 19-09-2020	100 %	100 %	500 PERSONA	65,000	OBRA METRO LINEAL	AVUNTAMIENTOS AZUARA	0	159959	
	TOTAL	470,330.00	0.00	470,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	159959

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico e/o	Financ e/o	Beneficiari os	Mezcla os	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-1120	CALCAHUAL / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 11-08-2020	100 %	100 %	107 PERSONA	30,000	OBRA METRO CUBICO	FORNIA MATERIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	220603	
	TOTAL	896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	220603

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico e/o	Financ e/o	Beneficiari os	Mezcla os	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
2013 - 2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FMA	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-2162	ADUACATITLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIVERA	800,520.00	0.00	800,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 05-11-2020	100 %	100 %	631 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	158024	
2020-1084	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4 DE AGOSTO	1,497,832.00	0.00	1,497,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2020 / 13-07-2020	100 %	100 %	80 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	35231	
2020-1065	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	350,509.70	0.00	350,509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2020 / 26-07-2020	100 %	100 %	81 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR HERMENGILDO MARTINEZ	0	34639	
2020-1103	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ABAZSOLO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS	612,205.00	0.00	612,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-05-2020 / 12-07-2020	100 %	100 %	100 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	35164	
2020-1104	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBRAMIENTO J. JE SUS TREJO BALDERAS	2,512,968.50	0.00	2,512,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2020 / 15-06-2020	100 %	100 %	135 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	47992	
2020-1106	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y MARIANO JIMENEZ	2,965,320.48	0.00	2,965,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 02-05-2020	100 %	100 %	142 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	40682	
2020-1124	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES	855,420.00	0.00	855,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2020 / 03-05-2020	100 %	100 %	500 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BERNARDO LARA MACHORRO	0	55500	
2020-1127	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE MAYO EN LA COLONIA GUADALUPE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2020 / 04-07-2020	100 %	100 %	1,000 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	56821	
2020-1133	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MARIANO ABAZSOLO	785,630.00	0.00	785,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2020 / 14-08-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	0	66200	
2020-1136	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALDAMA	395,420.00	0.00	395,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	100 %	100 %	7,000 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ	0	66209	
2020-1786	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2020 / 14-09-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	265256	
2020-1828	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE CORDILLERA KARAKORUM, EN FRACC. LOMAS DE SAN RAFAEL	385,950.00	0.00	385,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	500 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR ALEXANDER SANCHEZ TELLO	0	153128	
2020-3176	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PERSEVERANCIA EN FRACCIONAMIENTO LA REALIDAD	698,750.00	0.00	698,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2020 / 03-12-2020	100 %	100 %	1,000 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGORARIO HERRERA	0	218161	
2020-2163	BARRO EL SAUCITO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2020 / 05-11-2020	100 %	100 %	138 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	158183	
2020-1111	BARRO EL TAMARINDO / CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	608,507.00	0.00	608,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-04-2020 / 14-06-2020	100 %	100 %	105 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	50588	
2020-1122	COTZONTITLA / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CHIMALAQUITO	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	100 %	100 %	650 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	54008	
2020-2164	COMUNIDAD LA PURISIMA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	474,800.00	0.00	474,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2020 / 06-11-2020	100 %	100 %	172 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	158276	
2020-1812	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CAMINO SAVALTEPETL	265,800.00	0.00	265,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-08-2020 / 28-08-2020	100 %	100 %	131 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SERVARO CRUZ AZARA	0	156326	
2020-3188	COMUNIDAD PICHOLCO (PICHOLCO VIEJO) / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AXOXOULLI	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-10-2020 / 07-12-2020	100 %	100 %	131 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DMAR HERMENGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	162400	
2020-1125	COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS JONGUNTUD	1,120,540.35	0.00	1,120,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-03-2020 / 01-05-2020	100 %	100 %	635 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	55801	
2020-1126	COPALO (CHALCO) / PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ARIETA	966,715.60	0.00	966,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-03-2020 / 02-05-2020	100 %	100 %	635 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	56074	
2020-3177	CUAUTECOYO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A CUAUTECOYO	315,200.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2020 / 20-12-2020	100 %	100 %	213 PERSONA OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	216468	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AXTLA DE TERRAZAS



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS 2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL

Rubro: EDUCACION, Programa: SU INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma: MEJORAMIENTO PRO...

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1123	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-10-2020	100	100	350	1.00 ES METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	ANGEL DEL ROSARIO	0	54798
		335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SE ELECTRIFICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4996	OTIASXUACO / EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-11-2020 / 31-12-2020	100	100	108	1.00 ESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	261682
		65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1841	ARROYO DE EN MEDIO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL	694,885.85	0.00	694,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-04-2020	100	100	100	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	FORANS CONSTRUCCIONES S.A DE CV	0	155407
2020-2159	CHIMALACO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2020 / 12-11-2020	100	100	100	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	225524
2020-1078	TEMALCACAGO / CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL	819,056.66	0.00	819,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2020 / 04-05-2020	100	100	77	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	FORANS CONSTRUCCIONES S.A DE CV	0	47996
		2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: PUENTE VEHICULAR**


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4898	LA PURISIMA / CONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL TRAMO AXTLA - LA PURISIMA	471,464.55	0.00	471,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2020 / 31-12-2020	100	100	5,000	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	ANTONIO DEL ANGEL SANTAMAGO	0	267554
		471,464.55	0.00	471,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1113	CHICAXTTLA / CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	1,295,560.00	0.00	1,295,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 04-06-2020	100	100	53	1.00 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	ANTONIO DEL ANGEL SANTAMAGO	0	49731
2020-1744	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / CONSTRUCCION DE VADO	270,950.00	0.00	270,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2020 / 17-08-2020	100	100	255	1.00 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIAS GUS & GUS SA DE CV	0	154104
		1,566,510.00	0.00	1,566,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1746	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA - COMOCA DEL	2,860,500.00	0.00	2,860,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2020 / 10-09-2020	100	100	7,714	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	218497
		2,860,500.00	0.00	2,860,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS(21)



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACION
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-4840	KM 0.800 + 2.400 AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMO AXTLA - TAMPOCHOCHO KM 0.300 + 4.300, MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	0 %	0 %	5,000	1.00	OBRA	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2020-4837	XOLOCO / PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA - XOLOCO DEL KM. 0.700 + 2.300	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2020 / 23-12-2020	100 %	100 %	LOCALIDAD	1,130 KI	OBRA	AYUNTAMIENTO DE CRUZ HERNANDEZ		0	219004
	RECURSO FISE: UNIDAD DE MEDIDA: KM TOTALES DEL PROYECTO: 11	3,607,484.00	3,000,000.00	607,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-5286	TAMPOCHOCHO / REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA AXTLA DE TERRAZAS TAMPOCHOCHO DEL TRAMO DEL KM CERO MAS CERRO AL KM CINCO MAS DOSCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	3,607,484.00	3,000,000.00	607,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1,185	5.20 KI	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		205416	0
	RECURSO FISE: UNIDAD DE MEDIDA: KM TOTALES DEL PROYECTO: 11	3,607,484.00	3,000,000.00	607,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-607	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,714	1.00 BI	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2020-2170	AXTLA DE TERRAZAS / REHABILITACION DE JARDIN MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	7,000	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO DE JESUS FLORENZANO GARCIA		0	0
	OBSERVACIONES: REHABILITACION DE ESPACIO DE TECHADO, PISO Y ESCALONES.	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, subprograma: ACCION COMPLEMENTARIA Proyecto: REHABILITACION O ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON FINES DE RELLENO SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-6729	AXTLA DE TERRAZAS / ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	132,711.93	0.00	0.00	132,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	571.30	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,000	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FEM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	132,711.93	0.00	0.00	132,140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	571.30											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2020-587	AXTLA DE TERRAZAS / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-07-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7,714	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
2020-4835	OBSERVACIONES: CONVENIO DE COLABORACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE QUISMON, XILTLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANGANCANUITZ, S.L.P. LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE QUISMON, XILTLA, AXTLA DE TERRAZAS, HUEHUETLAN Y TANGANCANUITZ, S.L.P.	100,000.00	0.00	0.00	93,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.23	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6,200	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020	940,000.00	0.00	0.00	933,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,149.23											

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021

Fecha de Impresión: 06/01/2021 10:36:04 Página 8/17

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Mezclas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2020-3513	TENEXIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	69,028.80	0.00	0.00	69,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	60	11,820.00	ACCION VENTAMIENTOS	MUNICIPIO DE SANCHEZ FLORES		0	0	
2020-3388	MEO AYOTOXCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	5,313.60	0.00	0.00	5,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	27	32,000.00	ACCION VENTAMIENTOS	SANCHEZ FLORES		0	0	
2020-3515	XOLOCO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	60,975.44	0.00	0.00	60,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	53	10,441.00	ACCION VENTAMIENTOS	SANCHEZ FLORES		0	0	
2020-3471	ZACAYUHUAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. COMAFE	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	7	6,200.00	ACCION VENTAMIENTOS	SANCHEZ FLORES		0	0	
2020-3402	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. JUAN MIRANDA URESTI	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	53	630.00	ACCION VENTAMIENTOS	FORTUNATO SANCHEZ FLORES		0	0	
2020-3403	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	10,098.00	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	51	612.00	ACCION VENTAMIENTOS	FORTUNATO SANCHEZ FLORES		0	0	
		847,483.65	0.00	0.00	847,483.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto: EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Mezclas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2020-3412	POATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. TELESECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	8,514.00	0.00	0.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	43	516.00	ACCION VENTAMIENTOS	FORTUNATO SANCHEZ FLORES		0	0	
		8,514.00	0.00	0.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Mezclas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2020-639	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES Y SUMINISTROS)	290,234.40	0.00	0.00	290,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	2,000	1.00	ACCION VENTAMIENTOS	REYNA GUADALUPE ALVAREZ CERVAANTES, MAYRA HERNANDEZ ESQUEVEL		0	0	
		290,234.40	0.00	0.00	290,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Mezclas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2020-632	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA VI PARA PAGO A ABATIZADORES	586,150.00	0.00	0.00	586,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	7,714	100	ACCION VENTAMIENTOS	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0	
2020-633	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	7,714	100	ACCION VENTAMIENTOS	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0	
2020-635	LAS CUEVAS / APOYO A LA LOCALIDAD LAS CUEVAS PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	766	100	ACCION VENTAMIENTOS	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0	
2020-634	TEMALACAGO / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	1,513	100	ACCION VENTAMIENTOS	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0	
2020-636	ZOJUALO (CHALCO) / APOYO A LA LOCALIDAD DE ZOJUALO, CHALCO PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100	100	323	100	ACCION VENTAMIENTOS	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP		0	0	
		1,424,650.00	0.00	0.00	1,424,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: AMPLIACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACION
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFI	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1199	CUATECOYO / AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	579,830.00	0.00	579,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-04-2020 / 12-06-2020	100 %	100 %	213 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	ISABEL MATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ	0	67775
		579,830.00	0.00	579,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: MEJORAMIENTO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2161	COMAZATL / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	285,900.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-09-2020 / 02-11-2020	100 %	100 %	181 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO CASTILLO	BERATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	218944
2020-3166	TENEXIO / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2020 / 18-12-2020	100 %	100 %	1,174 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO HERNANDEZ GARZA	REINALDO HERNANDEZ GARZA	0	282281
		770,900.00	0.00	770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-983	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,959,079.37	0.00	0.00	9,959,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	33,245 PERSONA	66.00 PLAZA OPERATIVA	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-988	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,408,706.85	0.00	0.00	1,408,706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	20,000 PERSONA	1.00 PORNE	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-991	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	20,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
	RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FOM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	16,697,786.22	0.00	0.00	16,697,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-989	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	456,720.00	0.00	0.00	456,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	20,000 PERSONA	1.00 VEHICULO HICUL	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS DE OBT	0	0
2020-4893	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO	489,800.00	0.00	0.00	489,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6,700 PERSONA	1.00 LOTE DE MA TERIALES	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		955,520.00	0.00	0.00	955,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medios	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3180	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	38,899.80	0.00	0.00	38,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	1.00 ACCION Y UNIDAD DE EDIFICIO	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-4894	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	127,652.20	0.00	0.00	127,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6,700 PERSONA	1.00 UNIFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO DE TERRAZAS SLP	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		166,552.00	0.00	0.00	166,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	649,999.99	0.00	649,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	16,170,351.46	0.00	13,903,193.96	0.00	1,267,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	27,773,533.63	0.00	27,744,601.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.88
EDUCACION	9,830,278.86	0.00	9,830,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS	9,636,459.56	3,000,000.00	6,636,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,990,710.38	0.00	0.00	1,993,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.53
REQUERIMIENTOS	7,010,150.93	0.00	0.00	7,010,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,350,730.00	0.00	1,350,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	17,819,858.22	0.00	0.00	17,819,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	93,991,815.51	3,000,000.00	62,875,006.60	26,813,999.00	1,267,157.50	0.00	0.00	0.00	35,652.41

Techo FISM: 62,875,006.60
Techo FFM: 26,813,999.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2019-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL