



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1846	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS INDIRECTOS (FISM 3%) SERVICIOS GENERALES	649,999.99	0.00	649,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	7,714 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
		649,999.99	0.00	649,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1714	COAMILA / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	598,320.00	0.00	598,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2020 / 14-08-2020	100%	100%	223 PERSONA	1,200.00 METRO LINEAL	ACCION	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	161134
		598,320.00	0.00	598,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3164	NUEVO AYOTOXCO / CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-10-2020 / 30-11-2020	100%	100%	570 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	222592
		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: COLECTOR DE AGUA PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1719	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	470,830.00	0.00	470,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	22-07-2020 / 19-09-2020	100%	100%	500 PERSONA	65.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENARO CRUZ AZUARA	0	159959
		470,830.00	0.00	470,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPÓSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1120	CALCAHUAL / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA	896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2020 / 11-08-2020	100%	100%	187 PERSONA	30,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0	220503
		896,540.00	0.00	896,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CARGAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

2020-4841	CUAYO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL	793,717.70	0.00	764,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.88	CONTRATO	11-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	850 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	253030
RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020																						
2020-1791	CUAYO BUENAVISTA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2020 / 17-09-2020	100 %	100 %	186 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNÁNDEZ GARCÍA	0	154107
2020-2165	EL AQUICHAL / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL	123,260.00	0.00	123,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-10-2020 / 05-12-2020	100 %	100 %	338 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ	0	158190
2020-1784	FRACCIÓN AHUEHUEYO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL	560,420.00	0.00	560,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2020 / 10-09-2020	100 %	100 %	168 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	0	153516
2020-1128	LAS CUEVAS / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOS NARANJOS	464,520.00	0.00	464,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2020 / 16-08-2020	100 %	100 %	766 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMEGILDO MARTINEZ	0	56886
2020-1816	MAPOTLA / PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUÁREZ	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	235 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	157108
2020-1807	OTLASXUACO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL A OTLASXUACO DEL KM. 0.000 + 2.000	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-07-2020 / 26-09-2020	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMEGILDO MARTINEZ	0	156127
2020-1820	PICHOLCO / PAVIMENTACIÓN DE CALLE GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	1,198,300.00	0.00	1,198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2020 / 15-10-2020	100 %	100 %	1,423 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ÁNGEL SANTIAGO	0	157044
2020-4839	PICHOLCO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO	930,811.00	0.00	930,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	2,000 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	255810
2020-1131	TENEXCALCO (LA CEIBA) / CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN BARRIO LOS MIGUELES	612,358.00	0.00	612,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2020 / 05-06-2020	100 %	100 %	1,220 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	59959
2020-1105	TENEXIO / PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	632,535.50	0.00	632,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2020 / 23-07-2020	100 %	100 %	132 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMEGILDO MARTINEZ	0	39146
2020-1803	VIEJO AYOTOXCO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL A VIEJO AYOTOXCO DEL KM. 0.000 + 3.500	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2020 / 24-09-2020	100 %	100 %	210 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR HERMEGILDO MARTINEZ	0	156051
2020-2167	XOCOYO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN	615,200.00	0.00	615,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-09-2020 / 08-11-2020	100 %	100 %	439 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV	0	158763
2020-2166	XOLOCO / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GRACIANO SÁNCHEZ	680,900.00	0.00	680,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2020 / 06-11-2020	100 %	100 %	654 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNÁNDEZ GARCÍA	0	158704
2020-1824	ZOJUALO (CHALCO) / PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2020 / 27-09-2020	100 %	100 %	323 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO LARA MACHORRO	0	155793
		27,468,810.83	0.00	27,439,878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.88											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SEÑALETICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inclto/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1780	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE SENALETICA	149,403.80	0.00	149,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2020 / 04-07-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	154714
		149,403.80	0.00	149,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inclto/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1083	AXTLA DE TERRAZAS / CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SANTO DOMINGO	155,320.00	0.00	155,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 / 16-07-2020	100 %	100 %	78 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PAUL GARCIA BARBA	0	34216
		155,320.00	0.00	155,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inclto/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-	AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA / CONSTRUCCIÓN DE	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2020 /	100	100	84	1.00 TE	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR	0	39415


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2013-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 Fecha de Impresión: 04/02/2021 11:24:00 18 Pagina 4/19

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1123	AXTLA DE TERRAZAS / MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	350 ALUMNOS	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	54796
		335,399.86	0.00	335,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4386	OTLASHUACO / EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	106 PERSONAS	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	261682
		65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1841	ARROYO DE EN MEDIO / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL	694,885.85	0.00	694,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-03-2020 / 30-04-2020	100 %	100 %	100 PRODUCTORES	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	155407
2020-2169	CHIMALACO / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2020 / 12-11-2020	100 %	100 %	100 PRODUCTORES	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	225524
2020-1076	TEMALACACO / CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO ARTESANAL	819,056.65	0.00	819,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-03-2020 / 04-05-2020	100 %	100 %	77 PRODUCTORES	1.00 ESPACIO ARTESANAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	TORANG, CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0	47996
		2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PUENTE VEHICULAR**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-4838	LA PURISIMA / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, EN EL TRAMO AXTLA - LA PURISIMA	471,464.55	0.00	471,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-12-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5,000 LOCALIDAD	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	257554
		471,464.55	0.00	471,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1113	CHICAXTITLA / CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	1,295,560.00	0.00	1,295,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-04-2020 / 04-06-2020	100 %	100 %	53 LOCALIDAD	1,076.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO	0	49731
2020-1744	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / CONSTRUCCIÓN DE VADO	270,950.00	0.00	270,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2020 / 17-08-2020	100 %	100 %	256 LOCALIDAD	40.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS SA DE CV	0	154104
		1,566,510.00	0.00	1,566,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARRETERA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1746	AXTLA DE TERRAZAS / PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO CARRETERO AXTLA - CÓMOCA DEL	2,860,500.00	0.00	2,860,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2020 / 10-09-2020	100 %	100 %	2,714 LOCALIDAD	1.60 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ	0	218497


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021

OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.																		
		128,846.93	0.00	0.00	128,846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Melasma	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3302	AHUACATITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	6 PERSONA	72.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3311	AMPLIACIÓN CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	4 PERSONA	48.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3277	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-998	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	95,361.60	0.00	0.00	95,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	26 PERSONA	312.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-999	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS (CONTINGENCIA COVID-19)	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2,000 PERSONA	4,930.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO SIMÓN PÉREZ	0	0
2020-3313	CALCAHUAL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3282	CHICAXTITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	3 PERSONA	36.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3301	CHIMALACO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	18 PERSONA	216.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3286	COAMILA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	10 PERSONA	120.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3315	COAMIZATL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3309	COATZONTITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3288	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	11 PERSONA	132.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3290	COMUNIDAD LA PURISIMA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3306	COPALO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	3 PERSONA	36.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3305	CUAYO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3310	CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	1 PERSONA	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3314	CUAYO CERRO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	16 PERSONA	192.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3284	CUIXCOATITLA (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	3 PERSONA	36.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3312	EL AQUICHAL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	2 PERSONA	24.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3318	EL CERRO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	1 PERSONA	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3299	EL LAUREL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	1 PERSONA	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3296	EL PROGRESO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	1 PERSONA	12.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3304	ENSENADÁ (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	3 PERSONA	36.00	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS 04/03/2021


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018 - 2021

2020-3319	FRACCIÓN AHUEHUEYO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3288	FRACCIONAMIENTO LA PURISIMA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3295	JALPILLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	8 PERSONA	96.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3303	LA LAJA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	10 PERSONA	120.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3275	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3289	LA PURISIMA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3294	LAS CUEVAS / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7 PERSONA	84.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3287	MAPOTLA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	8 PERSONA	96.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3318	MATLALAPA / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	2 PERSONA	24.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3285	MICHOTLAYO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	2 PERSONA	24.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3283	NUEVO AYOTOXCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	21 PERSONA	252.00 DESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3276	OTLASXUACO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 PERSONA	12.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3274	PICHOLCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7 PERSONA	84.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3297	RANCHO NUEVO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	60.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3317	SAN MIGUEL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 PERSONA	12.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3281	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	7 PERSONA	84.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3279	TAMPOCHOCHO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3293	TEMALACACO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6 PERSONA	72.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3273	TENEXCALCO (LA CEIBA) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3291	TENEXIO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	5 PERSONA	60.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3282	XOCOYO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	3 PERSONA	36.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3300	XOLOCO / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6 PERSONA	72.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3308	ZACAYUHUAL / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 PERSONA	12.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
2020-3307	ZOJUALO (CHALCO) / PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	1 PERSONA	12.00 ESPENSA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARCO POLO TELLO RAMOS	0	0
		1,882,961.60	0.00	0.00	1,882,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											




PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021
 Fecha de Impresión: 04/02/2021 11:24:17
 Página 13/19

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-3476	AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11,720.71	0.00	0.00	11,720.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	10 ALUMNO	1,970.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3479	ARROYO DE EN MEDIO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN 20 DE NOVIEMBRE	26,461.04	0.00	0.00	26,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	23 ALUMNO	4,531.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3391	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JACINTO MALDONADO VILLAVERDE	8,265.60	0.00	0.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	42 ALUMNO	504.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3392	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR MANUEL JOSÉ OTHÓN	15,547.20	0.00	0.00	15,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	79 ALUMNO	948.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3415	AXTLA DE TERRAZAS / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR XOCOYOTZIN	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	19 ALUMNO	228.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3399	BARRIO EL TAMARINDO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR CONAFE	593.64	0.00	0.00	593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	3 ALUMNO	36.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3481	CALCAHUAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LAZARO CARDENAS	13,805.76	0.00	0.00	13,805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	12 ALUMNO	2,364.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3404	CHIMALACO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JAIME NUNO	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	25 ALUMNO	300.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3406	COAMILA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JUSTO SIERRA	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	55 ALUMNO	650.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3409	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR NIÑOS HEROES	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	31 ALUMNO	372.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3410	COATZONTITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR AXAYACATL	17,622.00	0.00	0.00	17,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	89 ALUMNO	1,058.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3416	COMOCA AHUACATITLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR JOSE MARIANO ABASOLO	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	8 ALUMNO	96.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3446	COMUNIDAD LA PURISIMA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	18 ALUMNO	216.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3413	COPALO (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR IGNACIO JOSE ALLENDE	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	15 ALUMNO	180.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3484	CUAYO BUENAVISTA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN LEANDRO VALLE	11,504.80	0.00	0.00	11,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	10 ALUMNO	1,970.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3482	CUAYO CERRO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	21,859.12	0.00	0.00	21,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	19 ALUMNO	3,743.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3418	CUIXCOATITLA (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR BENITO JUAREZ	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	30 ALUMNO	360.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3420	EL AQUICHAL / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR BENITO JUAREZ	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	4 ALUMNO	48.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3429	EL RINCÓN / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. ESC. PRIM. CONAFE	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	11 ALUMNO	132.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3491	ENSENADA (CHALCO) / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. EDUCACION PREESCOLAR. JDN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	26,461.04	0.00	0.00	26,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	23 ALUMNO	4,531.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3430	FRACCIÓN AHUEHUEYO / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR CONAFE	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	12 ALUMNO	44.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3433	JALPILLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. PREESCOLAR ALVARO OBREGÓN	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	32 ALUMNO	384.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0
2020-3434	JALPILLA / PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.	8,118.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	41 ALUMNO	492.00 DESAYUNO	ACCION	AYUNTAMIENTO	FORTUNATO SANCHEZ FLORES	0	0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS 2013-2021

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2018-2021

OBSERVACIONES.- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS EN EL PAIS,																			
		290,234.40	0.00	0.00	290,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma:PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Melanc	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-632	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA V PARA PAGO A ABATIZADORES	586,150.00	0.00	0.00	586,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	7,714 PERSONA	1.00 BRACCION IGADA DE SALUD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-633	AXTLA DE TERRAZAS / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	7,714 PERSONA	1.00 BRACCION IGADA DE SALUD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-635	LAS CUEVAS / APOYO A LA LOCALIDAD LAS CUEVAS PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	768 PERSONA	1.00 BRACCION IGADA DE SALUD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-634	TEMALACAGO / APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO A PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	1,613 PERSONA	1.00 BRACCION IGADA DE SALUD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-636	ZOJUALO (CHALCO) / APOYO A LA LOCALIDAD DE ZOJUALO, CHALCO PARA PAGO A MEDICO DE LA CASA DE SALUD	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	323 PERSONA	1.00 BRACCION IGADA DE SALUD	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
		1,218,650.00	0.00	0.00	1,218,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Melanc	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-1139	CUATECOYO / AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	579,830.00	0.00	579,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-04-2020 / 12-06-2020	100%	100%	213 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ	0	67775
		579,830.00	0.00	579,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO*, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Melanc	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-2161	COAMIZATL / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	285,900.00	0.00	285,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-09-2020 / 02-11-2020	100%	100%	181 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	0	218944
2020-3166	TENEXIO / MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2020 / 18-12-2020	100%	100%	1,174 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REINALDO HERNANDEZ GARCIA	0	262281
		770,900.00	0.00	770,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiero	Beneficiarios	Melanc	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2020-983	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE NOMINA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,959,079.37	0.00	0.00	9,959,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	33,245 PERSONA	66.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-988	AXTLA DE TERRAZAS / GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,408,706.85	0.00	0.00	1,408,706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	20,000 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0
2020-991	AXTLA DE TERRAZAS / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	5,330,000.00	0.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2020 / 31-12-2020	100%	100%	20,000 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AXTLA DE TERRAZAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021


 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


 COORDINACIÓN
 DESARROLLO SOCIAL
 AXTLA DE TERRAZAS

RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA FFM CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE																			
		16,697,786.22	0.00	0.00	16,697,786.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Melas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-989	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	456,720.00	0.00	0.00	456,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2020 / 31-10-2020	100 %	100 %	20,000 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV	0	0	
2020-4833	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL MUNICIPIO	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6,700 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLLP	0	0	
		955,520.00	0.00	0.00	955,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Melas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2020-3180	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	38,899.80	0.00	0.00	38,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-10-2020 / 30-11-2020	100 %	100 %	7,714 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLP	0	0	
2020-4834	AXTLA DE TERRAZAS / ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	127,652.20	0.00	0.00	127,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	16-11-2020 / 31-12-2020	100 %	100 %	6,700 PERSONA	1.00 UNIFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS SLLP	0	0	
		166,552.00	0.00	0.00	166,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	649,999.99	0.00	649,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,170,351.45	0.00	13,903,193.95	0.00	1,267,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	27,773,534.63	0.00	27,744,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931.88
EDUCACION	9,830,278.86	0.00	9,830,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	2,693,942.50	0.00	2,693,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	9,636,458.55	3,000,000.00	6,636,458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,990,710.38	0.00	0.00	1,983,989.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.53
REQUERIMIENTOS	7,010,150.93	0.00	0.00	7,010,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,350,730.00	0.00	1,350,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	17,819,858.22	0.00	0.00	17,819,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	93,991,815.51	3,000,000.00	62,875,006.60	26,813,999.00	1,267,157.50	0.00	0.00	0.00	35,662.41

Techo FISM: 62,875,006.60
Techo FFM: 26,813,999.00

Disponible FISM: 0.00
Disponible FFM: 0.00




PRESIDENCIA MUNICIPAL
AXTLA DE TERRAZAS
2013-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AXTLA DE TERRAZAS


COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


COORDINACIÓN
DESARROLLO SOCIAL
AXTLA DE TERRAZAS
2013-2021
Página 19/19